

# 淮安中恒 99MW 风电项目

## 会 议 纪 要

(第六期)

常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

# 监理例会会议纪要

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: HAFD-HYJY-006

|       |     |      |              |
|-------|-----|------|--------------|
| 会议地点  |     | 会议时间 | 2019. 12. 26 |
| 会议主持人 | 苗守明 | 会议主题 |              |

## 会议内容:

### 一、业主单位:

- 1、风机道路单位尽快汇总道路所存在的问题。需要政府协调的, 由我方与政府沟通; 需要设计院变更路径的, 由我方通知设计院到场重新确定路径。
- 2、阴雨天道路单位要检查道路是否存在坑洼之处, 若有要及时修复; 具备通车条件的道路要确保道路平整, 小车也能通行。
- 3、风机基础试桩及检测必须尽快完成, 春节前要完成质检站对本项目的首检工作。
- 4、道路内的钢筋头、铁件等杂物尽快清除, 防止通行车辆车胎被扎情况出现。
- 5、主变等重要设备在做出厂前检测试验时, 总包方需通知我方, 我方会派人到场见证。
- 6、施工单位要做好安全技术交底、安全培训、安全台账; 施工现场要做好安全文明施工, 佩戴安全帽、安全带、设置安全标识、渣土车辆要减速慢行, 不合格渣土车禁止上路行走。
- 7、道路、升压站、风机基础资料尽快完善、做到资料与实体同步; 因资料不齐全出现的整改项由施工方负责。

### 二、监理单位:

- 1、升压站消防水泵房属于地下结构, 施工时要重点控制施工缝位置。
- 2、升压站综合楼屋面施工要注意安全, 尽快设置防护栏杆及防护网, 防护网不低于 1.2 米。
- 3、风机基础单位需尽快报送试桩方案。
- 4、道路、升压站、风机基础资料尽快完善、做到资料与实体同步; 因资料不齐全出现的整改项由施工方负责。

### 三、总包单位、分包单位:

进场道路: (挖掘机 7 台、压路机 3 台)

本周完成:

- 1、10#基点道路施工 420m, 完成 16%。
- 3、11#基点道路施工 763m, 完成 100%, 具备桩基进场条件。



扫描全能王 创建

- 4、19#基点道路施工 426m, 完成 100%。
- 5、25#基点道路施工 107m, 完成 7%, 其他路程需天然气管道施工结束后进行。
- 6、30#、31#基点道路施工 234m, 完成 18%。
- 7、34#基点道路施工完成 500m, 完成 60%。
- 8、35#、36#基点道路施工已完成 1361m, 完成 100%, 需业主确定盖几点位置。
- 9、23#、24#基点道路施工 400m, 完成 36%。

下周计划:

- 1、23#、24#基点道路施工完工 1117m, 完成 100%, 具备桩基进场条件。
- 2、29#基点道路施工完工 630m, 完成 49%。
- 3、21#基点道路施工完工 1852m, 完成 100%, 具备桩基进场条件。
- 4、30#、31#基点道路施工完成 1293m, 完成 100%, 具备桩基进场条件。
- 5、34#基点道路施工完工 822m, 完成 100%, 具备桩基进场条件。
- 6、27#基点道路施工 1054m, 完成 100%, 具备桩基进场条件。

存在问题:

- 1、需设计院对 21#、10#基点道路重新定位。
- 2、需业主与开发区领导对接征地事宜。
- 3、需业主对 35#、32#基位点确认 (村委建房点与基点重合)。

升压站: (施工 37 人、电焊机 3 台、振动棒 2 把、钩机 1 台、铲车 2 台、吊车 2 台、搅拌机 2 台)

本周完成:

- 1、综合楼一层顶板浇筑完成 (100%); 综合楼二层放线完成 (100%); 综合楼二层搭设满堂脚手架完成 (100%); 综合楼二层顶板支模完成 (100%);。
- 2、出线构架基础完成 (100%)。
- 3、SVG 基础施工 (50%)。
- 4、消防泵房基础开挖 (50%)。
- 5、围墙基础砌筑、浇筑 (40%)。
- 6、临电施工 (50%)。
- 7、SVG 垫层浇筑完成 (100%)。
- 8、消防泵房打井完成 (100%)。
- 9、围墙基础施工完成(40%)。



下周计划:

- 1、综合楼二层顶板铺设完成 (100%); 综合楼二层钢筋绑扎完成 (100%); 综合楼二层顶板浇筑 (100%)。
- 2、消防泵房浇筑垫层完成 (100%)。
- 3、围墙基础砌筑、浇筑完成 (100%)。
- 4、临电施工完成 (100%)。

存在问题:

1、无

风机基础: (施工人员 5 人、管理 2 人)

本周完成:

- 1、试桩点场地放线、平整。
- 2、熟悉各桩基点位详细情况。

下周计划:

1、试桩完成。

存在问题:

1、无

后附会议签到表

|      |                       |      |            |
|------|-----------------------|------|------------|
| 主送单位 | 淮安中恒 99MW 风电项目业主单位项目部 |      |            |
| 抄送单位 | 淮安中恒 99MW 风电项目总包单位项目部 |      |            |
| 发文单位 | 淮安中恒 99MW 风电项目监理项目部   | 发文时间 | 2019.12.27 |

注: 会议纪要由监理项目部起草, 一式三份, 监理方、业主方、施工方各一份。



扫描全能王 创建

