

淮安中恒 99MW 风电项目

会议 纪要 要

(第八期)

常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

监理例会会议纪要

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: HAFD-HYJY-008

会议地点		会议时间	2020.1.9
会议主持人	苗守明	会议主题	

会议内容:

一、业主单位:

- 1、道路单位春节前要抓紧施工,能施工的道路要施工完成,防止出现变动及阻工情况的出现。
- 2、道路单位要及时清理灌溉渠里的砖渣,防止沟渠阻塞影响农作物灌溉。
- 3、道路单位要认真检查道路质量,确保雨后重车畅通,不影响施工。。
- 4、沟渠设涵管部位要按图施工,达到设计排水要求。不满足排水要求的灌溉渠由道路单位负责完成。
- 5、总包单位要督促设计单位出图进度,例如:事故油池。
- 6、桩基检测单位尽快进场对 12 号、34 号工艺管桩进行检测;1 月 9 日报要明确检测单位进场时间。
- 7、风机基础单位要对每个风机点位情况进行汇总,需要地基处理的做好施工计划。
- 8、施工方尽快报送施工资料,资料不齐全,拒绝工程款支付。
- 9、提醒下施工单位不得拖欠农民工工资。
- 10、施工单位要制定好春节前施工计划及春节后施工计划,报监理方、业主方审核;提供春节期间管理人员名单及联系电话,值班人员确保 24 小时开机。

二、监理单位:

- 1、道路单位已提供项目人员意外伤害险保险证明、升压站单位、风机基础单位需尽快提供。
- 2、望施工方尽快完善施工资料,做到资料与实体同步,下周若不能按时报送将对施工单位进行考核。

三、总包单位、分包单位:

进场道路:(挖掘机 7 台、压路机 2 台)

本周完成:

- 1、23#、24#基点道路施工 795m,完成 40.8%。
- 2、30#、31#基点道路施工 1120m,完成 86.6%。



扫描全能王 创建

- 3、29#基点道路施工 85m, 完成 6.7%。
- 4、25#基点道路施工 1156.9m, 完成 76.82%。
- 6、35#、36#基点道路施工已完成 2266.7m, 完成 100%。
- 7、18#基点道路施工完成 20m, 完成 3.7%。

下周计划:

- 1、23#、24#基点道路施工完工 850m, 完成 84.5%。
- 2、25#基点道路施工完工 350m, 完成 100%。
- 3、29#基点道路施工完工 400m, 完成 38%。
- 4、30#、31#基点道路施工完成 1293m, 完成 100%, 具备桩基进场条件。
- 5、18#基点道路施工 539m, 完成 100%, 具备桩基进场条件。

存在问题:

无

升压站: (施工 46 人、电焊机 3 台、振动棒 2 把、钩机 1 台、铲车 2 台、吊车 2 台、搅拌机 2 台)

本周完成:

- 1、消防泵房基础钢筋绑扎 (完成 100%)。
- 2、GIS 基础浇筑 (未完成)。
- 3、二次舱下部台浇筑 (完成 100%)。
- 4、SVG 设备基础浇筑 (完成 80%)。
- 5、主变避雷器基础浇筑 (完成 100%)。
- 6、围墙砌筑 (完成 50%)。
- 7、综合楼一层顶板拆模 (完成 100%)。

下周计划:

- 1、消防泵房基础浇筑完成。
- 2、GIS 基础浇筑完成。
- 3、二次舱基础浇筑完成。
- 4、SVG 设备基础浇筑完成。
- 5、主变避雷器基础浇筑完成。
- 6、综合楼二层顶女儿墙砌筑完成。
- 7、围墙砌筑完成。



存在问题:

1、无

风机基础: (施工人员 9 人; 电焊机 2 台、打桩机 1 台、挖掘机 1 台、发电机 2 台)

本周完成:

1、34#试桩完成。

下周计划:

1、桩机转场至 3#机位。

2、3#机位施工工程桩完成。

3、桩机转场。

存在问题:

1、雨天我方在进 3#机位点进场道路时出现陷车情况, 需道路施工单位在雨天后在现场排查并维护进场道路以保证我风机单位顺利进场。

后附会议签到表

主送单位	淮安中恒 99MW 风电项目业主单位项目部	
抄送单位	淮安中恒 99MW 风电项目总包单位项目部	
发文单位	淮安中恒 99MW 风电项目监理项目部	发文时间 2020. 1. 10

注: 会议纪要由监理项目部起草, 一式三份, 监理方、业主方、施工方各一份。



扫描全能王 创建

