

淮安中恒 99MW 风电项目

会议纪要

(第十一期)

常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

监理例会会议纪要

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: HAFD-HYJY-011

会议地点		会议时间	2020. 3. 19
会议主持人	魏树成	会议主题	进度、质量、安全

会议内容:

一、业主单位:

- 1、风机基础单位桩尽快组织第二台、第三台桩机进场,争取赶在雨季前完成管桩施工。
- 2、工程桩的施工编号必须明确设置并记录。
- 3、管桩在施工前必须按图纸要求完成除锈、防腐工作,不符合质量要求不得进行打桩施工。
- 4、管桩需设置 1 米线,以便对锤击数、贯入度的精确记录。管桩施工时要采用线坠和经纬仪两种方式随时校正桩的垂直度。
- 5、每天打桩记录必须有旁站监理人员的签字,监理不同意签字的视为不合格。
- 6、管桩接桩焊缝按图纸要求进行探伤检测,限期 2 天内落实到位。
- 7、新进场的施工人员,施工单位要做好三级安全教育。
- 8、因肺炎疫情未结束各参建单位需做好疫情防控与记录,以备后续检查。
- 9、施工现场要做好安全防护、安全标识,桩机施工要悬挂操作规程。
- 10、本周由监理单位对施工单位进行施工资料检查,查出未完善项,施工方要在周内把缺项补齐。若一周内未完善将对施工单位考核 1 万元。

二、监理单位:

- 1、风机基础单位尽快确定风机基础高强螺栓检测单位并完成送检。

三、总包单位、分包单位:

进场道路:(挖掘机 2 台、压路机 2 台)

本周完成:

- 1、23#+24#基点道路施工完成 1400m, 完成 71.9%。
- 2、25#基点道路施工 1206m, 完成 79.68%。
- 3、18#基点道路施工 539m, 完成 100%。
- 4、27#基点道路修复。
- 5、3#、4#、5#、6#、11#、12#、13#、15#、18#、19#、23#基点道路实地测量。

下周计划:



扫描全能王 创建

1、24#基点道路施工完工 571.1m, 完成 51.15%。

2、25#基点道路施工完工 1206.9m, 完成 80%。

3、10#基点道路施工完工 420m, 完成 15.71%。

4、1#基点道路施工完成 312.4m, 完成 100%, 具备桩基进场条件。

5、2#基点道路施工 428.4m, 完成 100%, 具备桩基进场条件。

现场管理: 现场有警示标志、警戒线, 线路指示牌。

防疫物资: 一次性口罩 1000 个, 消毒洗手液 10 瓶, 医用酒精两桶, 消毒纸巾 10 包, 一次性手套两包, 红外线测温仪 1 个, 电子测温仪两个。

存在问题:

无

升压站: (电焊机 3 台、钩机 1 台、铲车 2 台、吊车 2 台、搅拌机 2 台、污水泵 5 台)

本周完成:

因疫情未开工, 本周筹备开工工作。

下周计划:

1、主控楼二层拆模完成。

2、二次舱基础拆模完成。

3、消防泵房基础拆模完成。

4、主变基础拆模完成。

5、事故油池基础放线及支模完成。

6、一次舱基础换填完成。

存在问题:

1、无

风机基础: (施工人员 10 人; 电焊机 2 台、打桩机 1 台、挖掘机 1 台、发电机 2 台)

本周完成:

1、34#试桩完成。

下周计划:

1、11#机位场地平整、机械转场、11#机位打桩。

2、26#机位场地平整、机械转场、26#机位打桩。


存在问题:

无。



主送单位	淮安中恒 99MW 风电项目业主单位项目部		
抄送单位	淮安中恒 99MW 风电项目总包单位项目部		
发文单位	淮安中恒 99MW 风电项目监理项目部	发文时间	2020.3.20

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。



扫描全能王 创建