


淮安中恒 99MW 风电项目

会 议 纪 要

(第十三期)

常州正衡电力工程监理有限公司



监理例会会议纪要

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: HAFD-HYJY-013

会议地点		会议时间	2020.4.9
会议主持人	苗守明	会议主题	进度、质量、安全、资料

会议内容:

一、业主单位:

- 1、日报、周报内容要合理,时间、工程量要详细,要符合逻辑。
- 2、风机基础单位管理人员不足,不能满足施工要求,需尽快增加。
- 3、风机基础单位打桩进度滞后,需增加打桩机,加快施工进度;引孔机尽快到位并满足施工进度要求。
- 4、风机进场道路图需要变更的,道路单位要尽快汇总,以工程联系方式报总包方、业主方。

二、监理单位:

- 1、升压站要加快站内回填进度,控制好围墙抹灰质量。
- 2、风机基础单位项目管理不足,项目负责人、技术负责人、质检员、安全员、资料员未到场。
- 3、风机基础单位管桩防腐不到位,未涂、漏涂依然存在;打桩时未按图纸要求采取桩尖施工措施;管桩接桩施工时存在焊接接头冷却时间不足 8 分钟就开始打桩施工。
- 4、风机基础单位钢筋加工点,发现钢筋在进场时已开捆或已加成型的锈蚀钢筋,我监理方要求尽快退场,退场时由我方监理拍图片确认。
- 5、11#风机点基槽开挖时要做好安全防护,安全标识、标牌要齐全。
- 6、打桩施工完成的风机点,桩机转场时做好安全防护,并设置警醒标识牌。
- 7、每天开始打桩前,施工人员要检查桩机钢丝绳、卷扬机等是否存在安全隐患,出现隐患时要及时维修或更换。
- 8、集成线路尽快组织技术交底和图纸会审。

三、总包单位、分包单位:

进场道路:(挖掘机 4 台、压路机 2 台)

本周完成:

- 1、22#基点道路施工 350m,完成 43%。
- 2、40#基点道路施工 192.8m,完成 100%。



下周计划:

- 1、2#基点道路施工完工 428.9m, 计划完成 100%。
- 2、9#基点道路施工完工 878.1m, 计划完成 100%
- 3、10#基点道路施工完工 500m, 计划完成 18.71%
- 4、28#基点道路施工完工 493.2m, 计划完成 43.9%
- 5、32#基点道路施工完工 500m, 计划完成 31.3%

现场管理: 现场有警示标志、警戒线, 线路指示牌。

存在问题:

无

升压站: (电焊机 3 台、钩机 1 台、铲车 2 台、污水泵 2 台)

本周完成:

- 1、事故油池垫层浇筑完成。
- 2、一层预制舱基础台浇筑完成。
- 3、避雷针基础浇筑完成。

下周计划:

- 1、消防水泵房一层顶板、柱浇筑完成。
- 2、事故油池基础浇筑完成。
- 3、升压站内回填土完成 90%。
- 4、围墙粉刷完成 95%。
- 5、综合楼砌体完成 20%。

存在问题:

1、无


风机基础: (施工人员 8 人; 电焊机 2 台、打桩机 1 台、挖掘机 1 台、发电机 2 台)

本周完成:

- 1、19#风机管桩施工完成。

下周计划:

- 1、20#风机点管桩施工完成。
- 2、24#风机点管桩施工完成。
- 3、25#风机点管桩施工完成。
- 4、26#风机点基槽开挖;



5、11#风机点垫层浇筑完成，并开始基础钢筋绑扎。

存在问题：

无。

集成线路单位：

本周完成：

1、集成线路已完成复测，图纸存在的问题已汇总。

下周计划：

1、集成线路线塔征地。

2、征地完成的线塔点位总包方、监理方、业主方确认。

3、做好施工前的准备。

主送单位	淮安中恒 99MW 风电项目业主单位项目部		
抄送单位	淮安中恒 99MW 风电项目总包单位项目部		
发文单位	淮安中恒 99MW 风电项目监理项目部	发文时间	2020.4.11

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

