

淮安中恒 99MW 风电项目

会 议 纪 要

(第十四期)

常州正衡电力工程监理有限公司



工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：HAFD-HYJY-014

会议地点				会议时间	2020.4.16
会议主持人	苗守明	会议主题	进度、质量、安全、资料		

会议内容：

一、业主单位：

- 1、道路单位要配合风机基础单位施工，31#风机点道路要满足打桩进场施工要求。
- 2、进场道路转弯半径无弧度，无法满足使用要求，需要按图纸整改。
- 3、位置变动的风机点位路径由设计单位选择确定。
- 4、由 235 省道拐弯进入 17#、18#、19#风机点路口，无法满足风机运输要求，望道路到位尽快协调。
- 5、风机点进场道路平整度不满足风机等设备运输要求，需要整平；道路超过 500 米要设置回车点。
- 6、风机基础单位管理人员不足，不满足施工要求，进度、质量、安全方面管理不到位。
- 7、打桩记录数据要准确，要准确记录每根桩的锤击数，由监理方每天考核；管桩施工出现爆桩头、未打到设计标高要及时报监理方、业主方。
- 8、施工方要按施工程序进行报验，不报验加倍考核。
- 9、业主方会尽快联系设计院，明确主变基础尺寸是否变更的问题。
- 10、风机吊装单位下周要参加监理例会。
- 11、新到场的工人，在进入岗位施工前要进行三级安全教育。
- 12、若 4 月 19 日风机基础施工点无安全标识、标志牌，风机基础单位向业主方递交现金 10000 元，由业主方代替风机施工单位采购安全标识牌。
- 13、升压站单位尽快完成安装、调试方案的报审。

二、监理单位：

- 1、由于施工准备不充分，施工组织不合理，影响了工程进度，望引起施工方重视。
- 2、升压站砌筑填充墙，要加大砌筑质量管理。例如：灰缝、砂浆饱满度、垂直度、平整度的控制。
- 3、风机基础单位管桩防腐不到位，未涂、漏涂依然存在；打桩时未按图纸要求采取桩尖施工措施；管桩打桩记录记录不及时，记录锤击数与现场实际不符。
- 4、风机基槽要及时清理虚土、扰动土，不得用虚土填补低洼处。
- 5、风机基础电缆预埋管要按图施工，弯曲半径不小于 12 倍管径，不按图施工，不得

进行下步工序施工。

6、风机基础管桩填芯托板与钢筋焊接质量差，达不到设计要求，需要整改。

7、风机基坑周边要做好安全防护；风机基槽开挖前要设置安全标志、标识。

8、桩机在打桩前要检查钢丝绳是否有毛刺、断丝现象，卷扬机是否正常、电缆线是否破损。

9、风机基础单位引孔进度不能满足施工进度要求，需采必要采取措施。

10、集成线路施工资料在下周例会前完成报审。

三、总包单位、分包单位：

进场道路：（挖掘机 4 台、压路机 2 台）

本周完成：

1、2#基点道路施工完成。

2、9#基点道路施工完成。

3、10#基点道路施工完成 690m，累计完成 65%。

4、28#基点道路施工完成 780m，累计完成 69%。

5、32#基点道路施工完成 640m，累计完成 40%。

下周计划：

1、10#基点道路施工完工 200m，计划完成 18.71%。

2、21#基点道路施工完工 500m，计划完成 10.8%。

3、29#基点道路施工完工 300m，计划完成 23.66%。

4、28#基点道路施工完工 343.2m，计划完成 30.56%。

5、32#基点道路施工完工 500m，计划完成 31.3%。

现场管理：现场有警示标志、警戒线,线路指示牌。

存在问题：

无

升压站：（电焊机 3 台、钩机 1 台、铲车 2 台、污水泵 2 台）

本周完成：

1、消防水泵房一层顶板浇筑完成。

2、事故油池基础浇筑完成。

3、一次、二次预制舱垫层浇筑完成。

下周计划:

- 1、综合楼一层砌体填充墙施工完成。
- 2、一次、二次预制舱电缆沟施工完成。
- 3、SVG 区电缆沟施工完成。
- 4、出线构架开始安装。

存在问题:

- 1、无

风机基础: (施工人员 8 人; 电焊机 2 台、打桩机 1 台、挖掘机 1 台、发电机 2 台)

本周完成:

- 1、20#、24#、25#风机管桩施工完成。
- 2、11#风机垫层浇筑完成。

下周计划:

- 1、1#风机点管桩施工完成。
- 2、13#风机点管桩施工完成。
- 3、17#风机点管桩施工完成。
- 4、11#风机点基础浇筑完成。
- 5、19#、25#、26#高、低应变检测完成。

存在问题:

无。

集成线路单位:

本周完成:

- 1、A、B、C、D 线路已复测完。
- 2、设计优化方案已向业主方提供。

下周计划:

- 1、集成线路线塔征地。
- 2、施工原材料采购。
- 3、A、C 线路开挖。

主送单位	淮安中恒 99MW 风电项目业主单位项目部		
抄送单位	淮安中恒 99MW 风电项目总包单位项目部		
发文单位	淮安中恒 99MW 风电项目	发文时间	2020. 4. 17

监理例会会议签到表

日期: 2020. 4. 16

姓 名	单 位 名 称	职务/职称	电 话
石利国	南京风电		
鲁wmm	南风		
王琦	南风		
李凡	南京风电		
苗守明	正衡监理		
谢葛峰	河南达驰		
张杰	安徽瑞安		
朱荣钢	丰源电气		
张峰	丰源电气		
申分涛	丰源电气		
王桂江	淮安中恒		
付强	淮安中恒		
李飞	中恒		
吴爽	中恒		