

淮安中恒 99MW 风电项目

会 议 纪 要

(第十五期)



常州正衡电力工程监理有限公司

监理例会会议纪要

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：HAFD-HYJY-015

会议地点		会议时间	2020. 4. 23
会议主持人	苗守明	会议主题	进度、质量、安全、资料

会议内容：

一、业主单位：

- 1、风机基础施工进度严重滞后，滞后总进度计划一周；风机基础单位尽快增加打桩机、施工人员，加快施工进度。
- 2、道路单位要在 11#风机基础混凝土浇筑前完成道路平整，并满足施工要求。
- 3、升压站主变基础图纸已确认，施工方要按设计加固方案施工。
- 4、集成线路单位把图纸存在的问题汇总好，由我方通知设计院到场进行技术交底及图纸会审。
- 5、施工方不按程序报验，要加大处罚力度。
- 6、施工方要做好安全文明施工，施工场地必须设置安全标识、标牌。
- 7、施工方尽快完善施工资料，做到实体与资料同步。
- 8、施工方要留好施工现场影像资料。
- 9、日报要按周报施工计划安排施工，内容更具体化。

二、监理单位：

- 1、风机基础、集成线路进展缓慢，对整体项目进度目标影响极大，两家单位应加快施工进度。
- 2、风机基础单位工序安排要合理，材料能及时到场，做到衔接有序。
- 3、升压站综合楼预留钢筋位移偏差较大，应采取植筋措施。
- 4、升压站施工方要注意成品保护，在设备安装过程中要采取必要的保护措施。
- 5、风机基础单位要加大锚栓支撑埋件位置、标高的控制，不能出现位移及标高偏大的现象；基础钢筋搭接要按图规范；基础受力钢筋过丝要规范，直螺纹套筒要紧固到位；锚栓防锈要处理到位。
- 6、风机基础单位所有施工场地都要设置安全标识、标牌，基础开挖的要做好安全防护。
- 7、集成线路单位尽快报审开工前施工资料，确认检测单位、确认商品混凝土供应。

三、总包单位、分包单位：

进场道路：（挖掘机 4 台、压路机 2 台）

本周完成:

- 1、10#基点道路施工完成 925 米，累计完成 100%。
- 2、28#基点道路施工完成 343.2 米，累计完成 100%。
- 3、29#基点道路施工完成 360m，累计完成 28%。
- 4、32#基点道路施工完成 640m，累计完成 80%。

下周计划:

- 1、21#基点道路施工完工 200m，计划完成 10.8%。
- 3、29#基点道路施工完工 300m，计划完成 23.66%。
- 4、32#基点道路施工完工 317m，计划完成 25%。
- 5、37#基点道路施工完工 200m，计划完成 25.58%。

现场管理: 现场有警示标志、警戒线, 线路指示牌。

存在问题:

无

升压站: (电焊机 3 台、钩机 1 台、铲车 2 台、污水泵 2 台)

本周完成:

- 1、综合楼一层填充墙砌筑完成。
- 2、事故油池浇筑完成。
- 3、一次、二次预制舱电缆沟完成。
- 4、一次、二次预制舱安装就位。

下周计划:

- 1、综合楼二层填充墙砌筑完成 30%。
- 2、35KV 高压柜并柜完成。
- 3、构架吊装完成 50%。

存在问题:

- 1、无

风机基础: (施工人员 8 人; 电焊机 2 台、打桩机 1 台、挖掘机 1 台、发电机 2 台)

本周完成:

- 1、6#、17#风机管桩施工完成。
- 2、19#风机垫层浇筑完成。
- 3、11#钢筋绑扎完成 70%。

4、24#、25#、26#基槽开挖完成。

下周计划:

- 1、1#风机点管桩施工完成。
- 2、2#风机点管桩施工完成。
- 3、18#风机点管桩施工完成。
- 4、11#风机点基础浇筑完成。
- 5、19#钢筋绑扎完成 50%。
- 6、20#、24#检测完成。
- 7、25#、26#垫层施工完成。

存在问题:

无。

集成线路单位:

本周完成:

- 1、A、B、C、D 线路已复测。

下周计划:

- 1、完成 15 个线塔基础。

主送单位	淮安中恒 99MW 风电项目业主单位项目部		
抄送单位	淮安中恒 99MW 风电项目总包单位项目部		
发文单位	淮安中恒 99MW 风电项目监理项目部	发文时间	2020.4.24

注:会议纪要由监理项目部起草,一式三份,监理方、业主方、施工方各一份。

会议签到表

日期: 2020. 4. 23

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	备注
石利月	南风		13952090037	
范名	中恒		15939989052	
李如	中恒			
王琦	南风		11730377297	
周	南风		18052069006	
赵松江	中恒		18939102659	
张	中恒			
付强	中恒		15036107025	
苗守明	正衡监理			
郑	达驰		13915804602	
宋建钢	中恒		1491416290	
邵	森源		18538007573	
申	森源		15637139807	