

淮安中恒 99MW 风电项目

会 议 纪 要

(第十六期)

常州正衡电力工程代理有限公司



监理例会会议纪要

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：HAFD-HYJY-016

会议地点			会议时间	2020. 4. 30
会议主持人	苗守明	会议主题	进度、质量、安全、资料	

会议内容：

一、业主单位：

- 1、本月底各个施工单位未完成承诺的进度计划，按进度管理规定进行考核。各个施工单位分析进度滞后的原因，并制定可行的纠偏措施。
- 2、风机基础单位要尽快增加引孔设备。
- 3、已与设计单位沟通好，5月7日设计单位到场，望升压站单位、集成线路单位将需设计解决的问题汇总好。
- 4、升压站单位加快土建部分施工进度，使站内整体形象进度体现出来。
- 5、道路单位先把转弯口协调工作做好，待吊装单位看过道路确认转弯半径后再施工。
- 6、集成线路将开挖基础变更为灌注桩在未得到设计确认前，按图纸施工，只能施工设计为灌注桩的部分。

二、监理单位：

- 1、风机基础、集成线路塔基础混凝土试块制作要规范，集成线路每级基础按要求留做试块。
- 2、风机基础浇筑完成后，上锚板外漏锚栓丝要保护好，保护套不得脱落。
- 3、风机基础单位进场的灌浆料尽快送检，并对11#风机基础进行二次灌浆施工。
- 3、风机基础开挖前要做好降水。
- 4、风机基础开挖时要做好基坑四周安全防护，设置安全标牌，劝离围观村民。
- 5、新进场施工人员施工方要做好三级安全教育。

三、总包单位、分包单位：

进场道路：（挖掘机4台、压路机2台）

本周完成：

- 1、21#基点道路施工完成750米，累计完成40%。
- 2、29#基点道路施工完成390米，累计完成59%。
- 3、32#基点道路施工完成317m，累计完成100%。
- 4、37#基点道路施工完成250m，累计完成32%。

下周计划:

- 1、21#基点道路施工完工 300m, 计划完成 16.19%。
- 3、29#基点道路施工完工 300m, 计划完成 23.66%。
- 4、32#基点道路施工完工 317m, 计划完成 25%。
- 5、37#基点道路施工完工 200m, 计划完成 25.58%。

现场管理: 现场有警示标志、警戒线, 线路指示牌。

存在问题:

无

升压站: (电焊机 3 台、钩机 1 台、铲车 2 台、污水泵 2 台)

本周完成:

- 1、综合一层填充墙施工完成。
- 2、35KV 高压柜并柜完成。

下周计划:

- 1、电缆沟浇筑完成。
- 2、综合楼 2 层填充墙施工完成。
- 3、构架吊装完成 100%。
- 4、避雷针吊装完成。

存在问题:

1、无

风机基础: (施工人员 8 人; 电焊机 2 台、打桩机 1 台、挖掘机 1 台、发电机 2 台)

本周完成:

- 1、2#、13#、17#风机管桩施工完成。
- 2、19#、25#风机垫层浇筑完成, 锚栓安装完成。
- 3、11#风机基础浇筑完成。

下周计划:

- 1、15#、16#、18#、39#风机点管桩施工完成。
- 2、19#、25#风机基础浇筑完成。
- 3、24#、26#风机垫层浇筑完成, 锚栓安装完成。。
- 4、11#风机点基础浇筑完成。

存在问题:

无。

集成线路单位:

本周完成:

1、A、B、C、D 线路已复测。

下周计划:

1、完成 15 个线塔基础。

主送单位	淮安中恒 99MW 风电项目业主单位项目部		
抄送单位	淮安中恒 99MW 风电项目总包单位项目部		
发文单位	淮安中恒 99MW 风电项目监理项目部	发文时间	2020.5.1

注:会议纪要由监理项目部起草,一式三份,监理方、业主方、施工方各一份。

会议签到表

日期: 2020. 4. 30

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	备注
石利国	南京风电		13952090037	
李凡	南京风电		13649102312	
王琦	南京风电		17730377297	
Jimmy	:		18052069006	
葛峰	河南达隆		13915884682	
张杰	安徽瑞安		13952266198	
刘浩祥	丰源电气		15952391189	
申红涛	森源电气		1563139801	
程森				
吴爽	中恒		18137499787	
苗守明	正衡监理			