

淮安中恒 99MW 风电项目

会 议 纪 要

(第十七期)



常州正衡电力工程监理有限公司

监理例会会议纪要

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: HAFD-HYJY-017

会议地点			会议时间	2020. 5. 7
会议主持人	苗守明	会议主题	进度、质量、安全、资料	
会议内容： 一、业主单位： 1、各分包单位进度滞后，也不按要求纠偏措施，执行力较差，无法落实进度计划。 2、风机基础单位要尽快复核 14#点位，并尽快组织施工。 3、25#、26#风机点临时道路管涵在 5 月底要清除，关于此事项多次通知风机基础单位必须在 5 月底完成 25#、26#风机吊装施工任务。从目前进度来看已耽误了有利时机，由此引起的一切费用由风机基础单位承担。 4、多项检测已进行，施工方要督促检测单位出检测报告。 5、施工方要形成流水施工，加强施工管理。 二、监理单位： 1、施工方要按总进度计划追赶滞后进度，增加施工人员、施工机械。 2、风机基础单位要做好锚栓外露丝保护工作，保护套不能脱落。 3、集成线路单位要做好钻孔、清孔、混凝土浇筑工作。 4、集成线路施工点要设置安全标识、标牌，劝离围观村民。 5、周报计划要详细，逻辑性清晰。 5、施工单位尽快完善施工资料，做到实体与资料同步。 三、总包单位、分包单位： 进场道路：（挖掘机 4 台、压路机 2 台） 本周完成： 1、21#基点道路施工完成 320 米，累计完成 58%。 下周计划： 1、21#基点道路施工完工 300m，计划完成 16. 19%。 2、29#基点道路施工完工 300m，计划完成 23. 66%。 3、37#基点道路施工完工 200m，计划完成 25. 58%。 现场管理：现场有警示标志、警戒线, 线路指示牌。 存在问题：				

无

升压站：（电焊机 3 台、钩机 1 台、铲车 2 台、污水泵 2 台）

本周完成：

- 1、综合二层填充墙施工完成。
- 2、消防水泵房完成 40%。
- 3、避雷针吊装完成。

下周计划：

- 1、电缆沟浇筑完成。
- 2、消防水泵房砌筑完成。
- 3、综合楼粉刷完成 50%。
- 4、升压站接地网完成 50%。

存在问题：

- 1、无

风机基础：（施工人员 8 人；电焊机 2 台、打桩机 1 台、挖掘机 1 台、发电机 2 台）

本周完成：

- 1、15#风机管桩施工完成。
- 2、2#、26#、风机垫层浇筑完成。
- 3、25#风机基础钢筋绑扎完成。

下周计划：

- 1、16#、22#、39#风机点管桩施工完成。
- 2、6#、13#、18#风机基础开挖完成。
- 3、25#、26#风机基础浇筑完成。
- 4、17#、24#垫层浇筑完成。

存在问题：

无。

集成线路单位：

本周完成：

- 1、A 协调完成 16 基。
- 2、JA19 开始施工。

下周计划：

1、完成 5 个线塔基础。

主送单位	淮安中恒 99MW 风电项目业主单位项目部		
抄送单位	淮安中恒 99MW 风电项目总包单位项目部		
发文单位	淮安中恒 99MW 风电项目监理项目部	发文时间	2020.5.8

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理单位、业主方、施工方各一份。

会议签到表

会议主题		淮安中恒99MW风电项目国监理例会			
会议时间		2020.5.7 14时		会议主持	
会议地点		中恒项目部		会议记录	
序号	参会单位	参会人员	体温	联系电话	备注
1	中恒	张新	36.3		
2	南风	石利月	36.7℃	13952090037	
3	南风	李凡	36.6	13669102312	
4	南风	王琦	36.5	1773037787	
5	正衡监理	徐永生	36.9℃	13338955110	
6	正衡监理	苗守明	36.2℃		
7	正衡监理	史志瑞	36.3℃	1883524836	
8	安徽高安	张杰	36.6℃	13952246198	
9	南京丰恩	孙治祥	37℃	15952391199	
10	南京丰恩	左莹	36.8℃	18360916560	
11	森源电气	申纪涛	36.8	15637139801	
12	森源电气	张峰	36.7	18539007573	
13	森源电气	付强	36.5		
14	中恒	赵松江	36.7		
15	南京丰恩	梅佳友	36.8	1371049667	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					