

淮安中恒 99MW 风电项目

会 议 纪 要



常州正衡电力工程监理有限公司

监理例会会议纪要

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：HAFD-HYJY-018

会议地点			会议时间	2020. 5. 14
会议主持人	史连瑞	会议主题	进度、质量、安全、资料	

会议内容：

一、业主单位：

- 1、各分包单位周报要加盖项目章，否则视为无效。
- 2、周报进度计划一定要详细且符合实际施工进度计划，否则会按照进度计划对各施工单位进行考核。
- 3、升压站报具体施工方案。
- 4、所有管桩施工是否达到设计标高尽快分批出具检测报告尽快提交业主项目部及监理项目部。
- 5、施工方要加强施工管理，做好安全技术交底工作。
- 6、2020 年 5 月 18 日之前把赶工计划上报业主项目部及监理项目部。

二、监理单位：

- 1、施工方进度计划严重滞后，要求各单位加派施工机械及施工人员。
- 2、集成线路施工尽快把钢筋检测报告提交我方监理审核。
- 3、道路施工抓紧进度计划，防止桩基施工因为道路施工拖延而进度滞后。
- 4、集成线路施工点要设置安全标识、标牌，劝离围观村民。
- 5、施工单位尽快完善、上报施工资料，做到施工实际完成量与资料同步。否则工程款我方监理不予签发。
- 6、尽快把风机吊装方案、专家论证、人员资质及吊装管理人员完善上报业主方及监理方。若没有吊装方案及专家论证坚决不允许风机吊装。

三、总包单位、分包单位：

进场道路：（挖掘机 4 台、压路机 2 台）

本周完成：

- 1、29#基点道路施工完成 250 米，累计完成 48%。
- 2、7#基点道路施工完成 162.4 米，累计完成 100%。

3、8#基点道路施工完成 500 米，累计完成 83%。

下周计划：

- 1、21#基点道路施工完成 300m。
- 2、29#基点道路施工完工 657.9m。
- 3、37#基点道路施工完工 200m。
- 4、8#基点道路施工完成 101.9 米。

存在问题：

无

升压站：（电焊机 3 台、钩机 1 台、铲车 2 台、污水泵 2 台）

本周完成：

- 1、剩余室外电缆沟浇筑完成。
- 2、构支架、避雷针基础二次灌浆完成。
- 3、主控楼女儿墙压顶浇筑完成。
- 4、场区接地环网焊接完成。
- 5、消防泵房一层砌筑完成。
- 6、消防泵房顶女儿墙砌筑完成。
- 7、主控楼一层墙体粉刷完成 50%。

下周计划：

- 1、主控楼一层、二层粉刷完成。
- 2、消防泵房屋面珍珠岩完成。
- 3、电缆沟支架焊接完成 50%。
- 4、变压器油池垫层浇筑。
- 5、SVG 设备安装完成 80%。
- 6、到场设备接地焊接。

存在问题：

1、无

风机基础：（施工人员 8 人；电焊机 2 台、打桩机 1 台、挖掘机 1 台、发电机 2 台）

本周完成：

- 1、22#、16#、39#桩基施工完成。
- 2、2#、26#锚栓安装。

下周计划:

- 1、12#、23#、40#管桩施工完成。
- 2、13#15#16#23#基坑开挖完成。
- 3、26#钢筋绑扎、风机基础浇筑完成。
- 4、17#、2#钢筋绑扎完成。

存在问题:

现 30#基点打桩机存在安全隐患,打桩机没有机械年检合格证,已经出现过俩次安全问题,我方监理要求其撤场,但由于东北疫情施工人员回不去,我方监理要求分包单位必须派专职安全员现场监督,不能再出现任何安全事故。否则出现任何问题全部由分包单位承担责任。

集成线路单位:

本周完成:

- 1、基础钢筋绑扎 8 基、基础浇筑 4 基、基础回填 4 基。
- 2、路径复测 20 基、基础开钻 5 基。

下周计划:

- 1、完成 10 个线塔基础钢筋绑扎。
- 2、基础回填完成 8 基。
- 3、基础浇筑 8 基。
- 4、土方开钻 8 基、路径复测 10 基。

主送单位	淮安中恒 99MW 风电项目业主单位项目部		
抄送单位	淮安中恒 99MW 风电项目总包单位项目部		
发文单位	淮安中恒 99MW 风电项目监理项目部	发文时间	2020年10月20日

注:会议纪要由监理项目部起草,一式三份,监理方、业主方、施工方各一份。

会议签到表

会议主题		淮海中恒99MW风电项目监理例会			
会议时间		2020.5.14		会议主持	
会议地点		中恒项目部		会议记录	
序号	参会单位	参会人员	体温	联系电话	备注
1	河南法也	葛海	36.4	13915884682	
2	南京丰思	刘伟群	36.7	15952391199	
3	中恒	程森	36.6	18939116393	
4	南京丰思	左堂	36.5	18360916560	
5					
6					
7					
8					
9	河南新源	郭卫华	36.7	18339060753	
10	中恒	付强	36.5		
11	中恒	苗公	36.5	15939989052	
12	正行监理	史志瑞	36.7	18835240006	
13	正行监理	周率	36.6	18879096629	
14	南京丰思	李凡			
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					