

淮安中恒 99MW 风电项目

桩 基 质 量 专 题 会

常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：001

会议地点	业主项目部		会议时间	2020.1.14
会议主持人	苗守明	会议主题	桩基施工质量专题会	

会议内容：

- 1、风机基础单位在桩基施工前必须完成风机点坐标控制点移交，移交记录由业主单位、监理单位、总包单位、分包单位 4 家单位签字盖章确认。
- 2、风机基础单位对桩位点放线后，按报验程序报验经监理验线后，方可进行打桩施工。
- 3、风机基础单位要对进场的管桩端头板及钢桩尖（需要加钢桩尖的风机点）先进行除锈，经监理验收后再做涂刷或喷射阻锈剂。接桩焊缝经监理检查后再做涂刷或喷射阻锈剂。
- 4、管桩接桩焊接要按图纸要求进行探伤检测，无检测单位人员随桩机检测，不得进行打桩施工。
- 5、风机基础单位打桩时要按照图纸要求，先内圈再外圈，隔桩跳打。
- 6、在打桩施工过程中，要随时校核垂直度、桩位偏差控制在允许偏差之内。
- 7、打桩施工时，监理人员在场旁站。
- 8、从打桩情况来看，估计存在设计地基承载力与地勘报告不符。风机基础单位尽快对 12 号、34 号风机点进行检测，以检测数据判断地基承载力是否与设计相符。
- 9、风机基础单位要做好影像资料的收集，竣工验收后归档。施工时施工方案、施工资料必须齐全，严格按审批的施工方案施工。
- 10、管桩焊接人员必须持证上岗。
- 11、风机基础单位要做到提前报验，否则，造成的机械损失、人员窝工由施工方承担。
- 12、风机基础单位要做好安全文明施工，现场设置警示标志、标识；桩基维修登高时，要系安全带，维修工具要系带好。登高维修期间，其他人员要远离。

附会议签到表

主送单位	淮安中恒 99MW 风电项目业主单位项目部		
抄送单位	淮安中恒 99MW 风电项目总包单位项目部 淮安中恒 99MW 风电项目风机基础单位项目部		
发文单位	淮安中恒 99MW 风电项目监理项目部	发文时间	2020.1.14

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。



扫描全能王 创建

会议签到表

[illegible]