

第 2 次监理例会会议纪要

工程名称:衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目

编号:ZHJL-HNGF-HYJY-002

签发:孔令才

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019 年 12 月 17 日
会议主持人	孔令才		
会议主题: 进度、安全、质量和资料要求			
本次会议主要内容: 衡南煜盟新能源科技有限公司 1、6#电缆沟 23 号前施工完成。 2、光伏区引孔、砼浇筑加快施工进度,确保按期完成指定工作量。 3、临时并网方案,变压器基础待图纸确定后开始施工。 湖南中程电力工程有限公司 1、临时并网方案所需开关柜、变压器 22-23 号到场;外线 20 号拉通;临时并网方案已上报,待审; 2、开关站基础 23 号完成;接地变 22 号到货;开关柜 20 号到货;预制舱 23 号到货; 3、一次舱、二次舱、移交舱、接地变、变压器、SVG、生活舱基础 23 号完成。 4、光伏区放点完成 16%;3#、4#、5#、6#、7#箱变基础开挖、垫层浇筑完成;4#场区支架基础完成 23 个;钻孔机 275 钻头今日晚上到。 5、需甲方协调事宜:1、确保电缆 23 号到货。2、开关站围墙图纸确认,需变更。避雷针图纸尚未明确。3、确认支架、组件、逆变器、4 平方线进场时间。 常州正衡电力工程监理有限公司 1、监理例会开会时间提前通知至各单位,参会人员不得无故缺席,未能参与会议需提前请假。 2、召开监理例会时,各施工单位提交上周施工进度与下周施工计划 3、各施工单位加快施工进度,增加施工人员施工机械;做好施工计划、材料进场计划、施工进度倒排计划。 4、施工现场严格按照图纸施工,不得无故更改图纸。施工前,对施工人员做好施工技术交底与安全教育。 5、进入施工场地必须正确佩戴安全帽等安全防护用品,下一步将加大巡视检查和处罚的力度,以确保施工人员的安全。 6、施工机械进场作业要有检测合格证明,要定期或不定期的进行检查机械,确保机械安全正常使用			



扫描全能王 创建

用。

7、各相关单位的单位资质、人员资质和相关施工报审报验资料等要尽快向监理项目部报审报验，要做到施工进度和施工资料同步进行。

主送单位	湖南中程电力工程有限公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	衡南煜盟新能源科技有限公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目监理项目部	发文时间	2019 年 12 月 17 日



衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目

会议签到表

日期: 2019.12.17

[illegible]