

会议纪要

工程名称：衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目

编号：HNGF-B11-008

签发：孔令才

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020.05.28
会议主持人	孔令才		
会议主题：关于工程安全、质量、进度专题会议			
本次会议主要内容：			
衡南煜盟新能源科技有限公司（业主单位）			
1、5月28日对外线1#、5#塔基施工现场进行了安全检查，发现现场存在无临防设施和安全警示标志、部分部位已出现较大的塌方、塔基基坑内积水未及时排除等问题，施工单位要立即整改到位，消除一切安全隐患。 2、7#塔基基础预埋螺栓因未采取防止生锈的防护措施，锈蚀严重，对此问题，要立即整改到位并给予施工单位一定的经济处罚。 3、5#塔基要抓紧时间回填完成，7#塔基尽快浇筑完成。			
湖南中程电力工程有限公司（施工单位）			
1、对检查发现的问题，按安全生产规范的要求，立即整改到位，同时排查现场存在的其他安全隐患，确保人员和工程的安全。			
常州正衡电力工程监理有限公司			
1、所有人员进入施工现场一律佩戴安全帽，施工人员佩戴齐全安全防护用品，如高空作业时要佩戴安全绳或安全带等。 2、施工单位必须按有关安全生产规范要求组织施工，管理人员做好安全交底和三级安全教育等安全工作。 3、对5月28日检查发现的现场存在无临防设施和安全警示标志、部分部位已出现较大的塌方、塔基基坑内积水未及时排除等安全隐患问题，施工单位必须立即按有关规范要求整改到位，增设和固定好所有的安全防护措施，加强安全管理的力度，排除一切安全隐患，杜绝一切安全事故的发生，整改完成自			

检合格后报监理项目部复查。

4、对 7#塔基基础预埋螺栓因未采取防止生锈的防护措施而锈蚀严重的问题，施工单位必须立即按有关规范要求整改到位，整改完成自检合格后报监理项目部复查，所有问题必须在限期内整改完成，否则将给予严厉的经济处罚。

5、现已进入高温天气月份，也是安全事故高发阶段，要求施工单位切实做好安全生产、防暑降温和饮食卫生等工作；生活区用电安全也要做到经常检查，安装好漏电保护器等保护设施，确保施工人员的安全。

6、外线 1#塔基因图纸有所变更，施工单位一定要严格按变更后的图纸要求进行施工，确保工程的质量。

7、望业主单位和施工单位就有关工程进度问题抓紧协调解决，以加快整个工程的建设进度。

主送单位	湖南中程电力工程有限公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目 施工项目部		
抄送单位	衡南煜盟新能源科技有限公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目 业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2020 年 05 月 28 日

本纪要一式 3 份，参加会议单位各存一份，项目监理机构存 1 份。

衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目

会议签到表

日期: 2020.5.28

[illegible]