

会 议 纪 要

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-BDDH-LHJY-002

签发：

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019 年 12 月 20 日
会议主持人	王朝煊	参会人员	签到表附后
会议主题： 大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目第二次工地会议			
会议内容： 2019 年 12 月 20 日上午 10:00 在项目工程部会议室第二次工地会议，会议具体内容如下： 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 1、上周完成情况：主要进行夹具安装、导轨安装及桥架安装 2、施工计划：明日开始进行组件安装及电缆敷设 3、设备支架安装方式需改变，要增加相应费用并签证 4、提供桥架尺寸与图纸不符，需增加人工需签证 5、屋面导轨需提供分配清单 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、目前开工至今仍未完成开工资料的报审，需尽快完成报审工作。 2、现场南北两边屋面安全围护仍未安装，需尽快安装，未完成前禁止该屋面的施工 3、进入施工现场必须佩带安全帽，按要求戴好帽扣；正确使用劳保用品。 4、屋面用电需提前和厂方沟通，用电安全要符合临时用电要求。 5、屋面电焊机使用需注意防火放电，电焊现场要求配备灭火设施。 6、现场设备支架所有用螺栓为镀锌螺栓，与图纸不符需尽快沟通。 7、桥架弯头加工处均未进行防腐防锈处理，需及时整改，在桥架封闭前并需通知我方进行复验。 8、屋面雨水沟内有残留施工垃圾需及时清除。 9、材料到场并需及时报验，所有甲供材使用前都需完成设备开箱记录，隐蔽验收及中间验收不结束不允许进行下道工序。 10、近日气温偏低，需严格按照冬季施工方案进行施工，每天班前会必须落			

实。

11、截至现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。

三、业主单位

1、上述先能提出的三点需协调解决的事情会在下午进行答复。

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司 先能电力工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司江苏大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2019 年 12 月 20 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。