

第六次周例会会议纪要

工程名称：大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川崎）屋顶分布式光伏发电项目
编号：DLZY-ZHJL-LH-006

会议地点

业主会议室

会议时间

2020 年 1 月 10 日

会议主持人

田在欣

会议主题：， 本周施工情况总结以及下周施工安排。

本次会议内容：

本周工程进度：

1、管舫车间组件安装完成 100%， 支架安装完成 100%， 管舫车间桥架安装完成 100%， 管舫车间逆变器、汇流箱安装完成 100%， 直流电缆放线完成 100%， 交流电缆放线完成 100%。已具备并网条件。

2、船体车间安装组件 1200 组， 累计完成 27%。安装女儿墙围栏 300 米。支架安装 420 套， 累计完成 45%。

3、1#焊接车间安装支架 250 套， 累计完成 12%。安装女儿墙围栏 150 米。

4、2#焊接车间安装支架 200 套， 累计完成 24%。安装女儿墙围栏 60 米， 安装桥架 70 米。

下周工作安排：

1、船体车间在 4F 至 6F 安装组件和支架， 计划累计安装完成 90%。

2、1#焊接车间安装女儿墙围栏防护。安装组件、支架。计划累计安装完成 50%。

3、2#焊接车间组件和女儿墙防护栏。安装组件、支架。计划累计安装完成 50%。

监理项目部：

安全：

1、每个屋面配备一名安全员并佩带安全袖标。

2、每日早班要按时召开， 对施工人员进行安全、施工质量教育。

3、做好安全应急防范措施。



进度:

1、天黑之前所有施工人员必须停止作业下屋顶，剩余材料设备也必须清场。

2、屋面上造成的垃圾当天清理完成。

质量:

1、逆变器直流线接线方式，正负分开，要留电缆余量放置于桥架内，避免交叉，管口防火泥封堵。

2、进行支架安装时保证所有螺栓（2平1弹）连接部位紧密结合，螺栓紧固到位。

3、逆变器、汇流箱接地线，接入主接地网上，并紧固牢靠。

4、发电点进行并网以前，必须完成电缆试验（交流电缆绝缘、电缆相序等），以及场内接地电阻的测量。

船厂:

1、每到工序、分项工程完成之后，要及时进行三级自检，抽检。

2、应急安全措施抓紧落实。

3、整改方案报告翼书面的形式上报安全部，并提供整改前、整改后的照片，一并提交至安全部，经安全部同意方可施工。

4、并网之前船厂安全部、施工方、监理三方进行现场（电气、逆变器、汇流箱、组件等）验收。

5、屋面的垃圾要及时清理，屋面上剩余的材料要在当天吊下来，不要留在屋面上过夜，工完料清

抄送单位	大连上电远洋光伏发电有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
发文单位	大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川崎）屋顶分 布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2020年1月10日



第六次周例会签到表

时间: 2020年 1 月 10 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
李昌明	中伏能源		18862492822	
谭尔武	中远M特		13478412369	
崔再成	中远川崎		15998408904	
王刚	"		13478455399	
杨光辉	正衡 监理		18193854611	
司在欣	"		13080110556	
杨志	正衡		15365424426	
高扬	中伏能源		17704367958	
吕建波	中伏能源		13806197744	

