

第七次周例会会议纪要

工程名称：大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川崎）屋顶分布式光伏发电项目
编号：DLZY-ZHJL-LH-007

会议地点	业主会议室	会议时间	2020 年 3 月 20 日
会议主持人	田在欣		
会议主题:， 本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容：			
本周工程进度：			
1、船体车间汇流箱、逆变器安装 11 台，累计完成 50%；桥架本周安装 950 米，总安装 6000 米，累计完成 80%；直流电缆敷设 7.5KM，总敷设 12KM，累计完成 40%；交流电缆敷设 800 米，累计完成 11%。			
2、1#焊接车间汇流箱、逆变器安装 14 台，累计完成 35%；桥架安装 504 米，累计安装 1000 米，完成总量 25%。			
3、2#焊接车间汇流箱、逆变器安装 8 台，累计完成 34%；桥架安装 430 米，累计安装 860 米，完成总量 34%。			
下周工作安排：			
1、船体车间组件安装完成总量 75%；汇流箱、逆变器安装完成总量 75%；桥架安装完成总量 90%；直流电缆敷设完成总量 68%；低压交流电缆敷设完成总量 50%。			
2、1#焊接车间组件安装完成总量 45%；汇流箱、逆变器安装完成总量 75%；桥架安装完成总量 50%；直流电缆敷设完成总量 35%。			
3、2#焊接车间组件安装完成总量 85%；汇流箱、逆变器安装完成总量 85%；桥架安装完成总量 68%；直流电缆敷设完成总量 25%；低压交流电缆敷设完成总量 19%。			
监理项目部：			
安全：			
1、每个屋面配备一名安全员并佩带安全袖标。			
2、禁止施工人员跨越彩光带。			



扫描全能王 创建

3、组件堆放点以及吊运材料时拉好警戒线。

4、每日早班要按时召开，对施工人员进行安全、施工质量教育。

进度：

1、管理人员每天测量并登记施工人员的体温，关注施工人员的身体情况，保证工程正常进行。

2、现天气晴朗温和，要增加施工人员，抓紧施工。

质量：

1、逆变器直流线接线方式，正负分开，要留电缆余量放置于桥架内，避免交叉，管口防火泥封堵。

2、进行支架安装时保证所有螺栓（2平1弹）连接部位紧密结合，螺栓紧固到位。

3、逆变器、汇流箱接地线，接入主接地网上，并紧固牢靠。

4、发电点进行并网以前，必须完成电气试验、高压电缆耐压试验及绝缘试验，以及场内接地电阻的测量。

船厂：

1、电缆沟以及箱变基础尽快回填，复原，以免阻碍船厂绿化。

2、检修步道较少，应增加检修步道，方便以后屋面维护。

3、屋面存在漏洞，在安装组件之前要进行封堵，避免漏水。

4、并网之前船厂安全部、施工方、监理三方进行现场（电气、逆变器、汇流箱、组件等）验收，同意验收后方可并网送电。

5、屋面多设置几个垃圾回收点，避免垃圾掉下屋面。

6、禁止施工人员踩踏、跨越彩光带，禁止施工人员扎推作业。

7、建议运维人员进行封闭式管理，所有上屋面的爬梯口进行上锁封闭，挂警示牌。

抄送单位	大连上电远洋光伏发电有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
发文单位	大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川崎）屋顶分 布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2020年3月20日



扫描全能王 创建

第七次周例会签到表

时间: 2020 年 3 月 20 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
李昌明	中伏能源		18862992821	
张铭	三和电力		15152111406	
王作武	大连中远		13478412369	
孙浩然	DACKS			
李村	大连中远		13130450623	
王刚	"		13478455399	
杨光耀	正衡监理		18193854611	
司在欣	正衡监理		13080110556	
刘扬	三和电力		18796363898	
赵轩	中伏能源		13516033644	
高扬	中伏能源		17704367958	
陈建波	中伏能源		13806197144	

