

## 第九次周例会会议纪要

工程名称：大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川崎）屋顶分布式光伏发电项目  
编号：DLZY-ZHJL-LH-009

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 业主会议室 | 会议时间 | 2020 年 4 月 3 日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 田在欣   |      |                |
| 会议主题：，本周施工情况总结以及下周施工安排。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |                |
| 本次会议内容：<br>本周工程进度：<br><br>1、船体车间组件安装完成总量 85%；汇流箱、逆变器安装完成总量 100%；<br>桥架安装完成总量 100%；直流电缆敷设完成总量 70%；低压交流电缆敷<br>设完成总量 70%。<br><br>2、1#焊接车间组件安装完成总量 50%；支架安装完成总量 65%；汇流箱、<br>逆变器安装完成总量 75%；桥架安装完成总量 70%；直流电缆敷设完成总<br>量 50%。<br><br>3、2#焊接车间组件安装完成总量 85%；支架安装完成总量 100%；汇流箱、<br>逆变器安装完成总量 100%；直流、交流电缆完成总量 60%。<br><br>下周工作安排：<br><br>1、船体车间组件安装完成总量 100%；汇流箱、逆变器安装完成总量 100%；<br>桥架安装完成总量 100%；直流电缆敷设完成总量 100%；低压交流电缆敷设完成<br>总量 100%；电气全部完成。<br><br>2、1#焊接车间组件安装完成总量 85%；汇流箱、逆变器安装完成总量<br>100%；桥架安装完成总量 100%；直流电缆、低压交流电缆敷设完成总量 95%。<br><br>3、2#焊接车间组件安装完成总量 100%；汇流箱、逆变器安装完成总量<br>100%；直流、交流电缆完成总量 100%；具备并网条件。<br>监理项目部：<br><br>安全：<br>1、加强对工人的安全教育。<br><br>2、禁止施工人员跨越彩光带。 |       |      |                |



3、组件堆放点以及吊运材料时拉好警戒线。

4、屋面作业人员佩戴安全帽、安全带。

**进度：**

1、管理人员每天测量并登记施工人员的体温，关注施工人员的身体情况，保证工程正常进行。

2、现天气晴朗温和，要增加施工人员，抓紧施工。

3、施工人员下工之前对未固定的组件等材料进行绑扎固定，避免将材料放置处，防止材料被大风吹向地面。

**质量：**

1、发电点进行并网以前，必须完成电气试验、高压电缆耐压试验及绝缘试验，以及场内接地电阻的测量。

2、逆变器直流线接线方式，正负分开，要留电缆余量放置于桥架内，避免交叉，管口防火泥封堵。

3、逆变器、汇流箱接地线，接入主接地网上，并紧固牢靠。

**船厂：**

1、禁止施工人员踩踏、跨越彩光带，禁止施工人员扎推作业。

2、吊装材料时拉好警戒线，安全管理员确认吊带是否牢固。

3、并网之前船厂安全部、施工方、监理三方进行现场（电气、逆变器、汇流箱、组件等）验收，同意验收后方可并网送电。

4、屋面多设置几个垃圾回收点，避免垃圾掉下屋面。

5、所有上屋面的爬梯口进行上锁封闭，挂警示牌。

|      |                                                         |                |
|------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 抄送单位 | 大连上电远洋光伏发电有限公司<br>孚尧电力工程设计（上海）有限公司                      |                |
| 发文单位 | 大连上电远洋光伏发电有限公司<br>12MWp（大连中远川崎）屋顶分<br>布式光伏发电项目<br>监理项目部 | 发文时间 2020年4月3日 |



| 姓 名 | 工作单位  | 职务/职称 | 电 话          | 邮箱 |
|-----|-------|-------|--------------|----|
| 李昌明 | 中伏能源, |       | 18862992821  |    |
| 张铭  | 三和电力  |       | 15152111406  |    |
| 王武  | 大连中远  |       | 13478412369. |    |
| 孙浩丝 | DACKS |       |              |    |
| 李村  | 大连中远  |       | 13130450623  |    |
| 王刚  | "     |       | 13478455399. |    |
| 杨光耀 | 正衡监理  |       | 18193854611  |    |
| 王在欣 | 正衡监理  |       | 13080110556  |    |
| 刘扬  | 三和电力  |       | 18796363898  |    |
| 赵轩  | 中伏能源  |       | 13516033644  |    |
| 高扬  | 中伏能源  |       | 17704367958  |    |
| 陈建波 | 中伏能源  |       | 13806197144  |    |
|     |       |       |              |    |
|     |       |       |              |    |
|     |       |       |              |    |
|     |       |       |              |    |

