

第十一次周例会会议纪要

工程名称：大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川崎）屋顶分布式光伏发电项目
编号：DLZY-ZHJL-LH-011

会议地点	业主会议室	会议时间	2020 年 4 月 17 日
会议主持人	田在欣		
会议主题：， 本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容：			
本周工程进度：			
1、船体车间组件安装完成总量 98%；汇流箱、逆变器安装完成总量 100%；检修通道安装完成 100%；直流电缆敷设完成总量 90%；低压交流电缆敷设完成总量 85%。			
2、1#焊接车间组件安装完成总量 80%；支架安装完成总量 100%；汇流箱、逆变器安装完成总量 100%；桥架安装完成总量 99%；直流电缆敷设完成总量 82%；低压交流电缆敷设 95%。			
3、2#焊接车间组件安装完成总量 100%；汇流箱、逆变器安装完成总量 100%；直流电缆敷设完成总量 100%；低压交流电缆敷设完成总量 100%；桥架盖板安装完成；检修通道安装完成 100%；电气全部完成，已具备并网条件。			
下周工作安排：			
1、船体车间组件安装完成总量 100%；汇流箱、逆变器安装完成总量 100%；直流电缆敷设完成总量 100%；低压交流电缆敷设完成总量 97%。			
2、1#焊接车间组件安装完成总量 95%；支架安装完成总量 100%；桥架安装完成总量 100%；直流电缆、低压交流电缆敷设完成总量 80%。			
3、2#焊接车间并网发电，消缺整改。			
监理项目部：			
安全：			
1、加强对工人的安全教育。			
2、禁止施工人员跨越彩光带。			



扫描全能王 创建

3、做好安全应急防范措施。

4、屋面作业人员佩戴安全帽、安全带。

进度：

1、管理人员每天测量并登记施工人员的体温，关注施工人员的身体情况，保证工程正常进行。

2、所有材料已进场，抓紧施工，增加进度。

质量：

1、发电点进行并网以前，必须完成电气试验、高压电缆耐压试验及绝缘试验，以及场内接地电阻的测量。

2、逆变器直流线接线方式，正负分开，要留电缆余量放置于桥架内，避免交叉，管口防火泥封堵。

3、逆变器、汇流箱接地线，接入主接地网上，并紧固牢靠。

4、组件安装要横平竖直，保持在一个轴线的支架、组件缝对缝，边沿直平。


船厂：

1、禁止施工人员踩踏、跨越彩光带，禁止施工人员扎推作业。

2、吊装材料时拉好警戒线，安全管理员确认吊带是否牢固。

3、并网之前船厂安全部、施工方、监理三方进行现场（电气、逆变器、汇流箱、组件等）验收，同意验收后方可并网送电。

4、所有上屋面的爬梯口进行上锁封闭，挂警示牌。

抄送单位	大连上电远洋光伏发电有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司	
发文单位	大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川崎）屋顶分 布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间 2020年4月17日 



扫描全能王 创建

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
李 明	中伏能源	项目经理	18862492822	
董 林	大建中远	副 长	13130450623	
王 明	"		13478455399	
谭 斌	"	科 员	13478412369	
田 石 欣	正衡监理	监理工程师	13080110556	
杨 光 辉	"	监理员	1819385461	
杨 江 华	汇和电力	项目经理	15365424426	
张 铭	"		15152111406	

