

### 第十三次周例会会议纪要

工程名称：大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川崎）屋顶分布式光伏发电项目  
编号：DLZY-ZHJL-LH-013

|                                                                                                                            |       |      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|
| 会议地点                                                                                                                       | 业主会议室 | 会议时间 | 2020 年 5 月 2 日 |
| 会议主持人                                                                                                                      | 田在欣   |      |                |
| 会议主题：，本周施工情况总结以及下周施工安排。                                                                                                    |       |      |                |
| 本次会议内容：                                                                                                                    |       |      |                |
| 本周工程进度：                                                                                                                    |       |      |                |
| 1、船体车间已并网发电，消缺整改。安装避雷接地扁铁完成 90%。                                                                                           |       |      |                |
| 2、1#焊接车间组件安装完成总量 100%；直流电缆敷设完成总量 100%；<br>低压交流电缆敷设 100%；4#5#箱变交流电缆头制作已完成。已全部并网发电。安装检修通道安装 90%；安装避雷接地扁铁完成 75%；桥架盖板安装完成 86%。 |       |      |                |
| 3、2#焊接车间已并网发电，消缺整改。安装避雷接地扁铁完成 80%。                                                                                         |       |      |                |
| 下周工作安排：                                                                                                                    |       |      |                |
| 1、船体车间消缺整改。                                                                                                                |       |      |                |
| 2、1#焊接车间安装检修通道安装 100%；安装避雷接地扁铁完成 100%；<br>桥架盖板安装完成 100%。消缺整改。                                                              |       |      |                |
| 3、2#焊接车间消缺整改。                                                                                                              |       |      |                |
| 监理项目部：                                                                                                                     |       |      |                |
| 安全：                                                                                                                        |       |      |                |
| 1、禁止施工人员跨越彩光带。                                                                                                             |       |      |                |
| 2、做好安全应急防范措施。                                                                                                              |       |      |                |
| 进度：                                                                                                                        |       |      |                |
| 1、管理人员每天测量并登记施工人员的体温，关注施工人员的身体情况，<br>保证工程正常进行。                                                                             |       |      |                |
| 2、工程已进入收尾，施工资料抓紧整理。                                                                                                        |       |      |                |



质量:

按照图纸要求进行消缺整改。

船厂:

- 1、禁止施工人员踩踏、跨越彩光带，禁止施工人员扎推作业。
- 2、屋面清理整洁，不要遗留垃圾在屋面。
- 3、所有上屋面的爬梯口进行上锁封闭，挂警示牌。
- 4、做好施工人员的安全防护措施。

|      |                                                         |      |                |
|------|---------------------------------------------------------|------|----------------|
| 抄送单位 | 大连上电远洋光伏发电有限公司<br>孚尧电力工程设计（上海）有限公司                      |      |                |
| 发文单位 | 大连上电远洋光伏发电有限公司<br>12MWp（大连中远川崎）屋顶分<br>布式光伏发电项目<br>监理项目部 | 发文时间 | 2020 年 5 月 2 日 |



| 姓 名 | 工作单位  | 职务/职称 | 电 话         | 邮箱 |
|-----|-------|-------|-------------|----|
| 李昌明 | 中伏能源, |       | 18862992821 |    |
| 张铭  | 三和电力  |       | 15152111406 |    |
| 曹斌  | 大连中远  |       | 13478412369 |    |
| 孙浩红 | DACKS |       |             |    |
| 李村  | 大连中远  |       | 13130450123 |    |
| 王刚  | "     |       | 13478455399 |    |
| 杨光耀 | 正焕行监理 |       | 18193854611 |    |
| 王在欣 | 正焕行监理 |       | 13080110556 |    |
| 刘扬  | 三和电力  |       | 18196363898 |    |
| 赵轩  | 中伏能源  |       | 13516033644 |    |
| 高扬  | 中伏能源  |       | 17704367958 |    |
| 陈海波 | 中伏能源  |       | 13806197144 |    |
|     |       |       |             |    |
|     |       |       |             |    |
|     |       |       |             |    |
|     |       |       |             |    |

