

第三次例会会议纪要

工程名称：大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川崎）屋顶分布式光伏发电项目
编号：DLZY-ZHJL-LH-003

会议地点	业主会议室	会议时间	2019 年 12 月 20 日
会议主持人	田在欣		
会议主题:， 本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容： 本周工程进度： 1、管舸车间组件累计完成安装 60%。 2、管舸车间支架累计完成安装 65%。 3、管舸车间检修步道安装 150 米。 4、制作船体车间女儿墙安全围栏安装 100 米。 5、制作船体车间采光带防护网 500 片。 6、站内电缆头制作及耐压试验完成 60%。 下周工作安排： 1、施工人员新增 30 人。 2、管舸车间组件安装累计完成 100% 3、管舸车间支架安装累计完成 100% 4、船体车间支架安装 50%，组件安装完成 30%。 5、所有的箱变安装、接线、试验完成。 6、1 号、2 号焊接车间开始屋面作业。 监理项目部 安全： 1、对于新进工人进行三级安全教育培训考试，已进行三级安全教育培训考 试的，考试答卷（附身份证复印件）限 2 日之内交监理部备案。落实各作业面 专职安全管理员 。安全员未佩戴安全员袖标，施工作业面悬挂安全警示标识牌。 2、特种工人员资质报审限 2 日之内交监理部备案。			



3、电气实验做好安全措施，完善试验报告。

进度：

1、现天气晴朗温和，要增加施工人员，抓紧施工，交叉作业，现可桥架、逆变器、汇流箱安装。

2、资料尽快完善，前期开工资料的报审，调试、试验报告报审。

质量：

1、禁止施工人员压在组件上施工，要避免组件受到损害。

2、支架安装在一条轴线上，组件安装要横平竖直，边沿要在一条直线上。

船厂：

电缆敷设要挂转向牌, 转角挂标识牌。

抄送单位	大连上电远洋光伏发电有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
发文单位	大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川崎）屋顶分 布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2019 年 12 月 20 日



第三次周例会签到表

时间: 2019年12月20日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
李品明	中伏能源		18862492822	
张 铭	三和电力		15152111406	
高 扬	中伏能源		17704367958	
司在股	正衡监理		13080110556	
杨 强	三和电力		15365404426	
杨光辉	正衡监理		18193854611	
谭作武	大连电远川崎		13478412369	
王 刚	"		13478455399	
陈建波	中伏能源		13806197744	

