

第四次周例会会议纪要

工程名称：大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川崎）屋顶分布式光伏发电项目
编号：DLZY-ZHJL-LH-004

会议地点	业主会议室	会议时间	2019 年 12 月 27 日
会议主持人	田在欣		
会议主题:， 本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容：			
本周工程进度：			
1、管舸车间组件安装完成 60%， 累计完成 90%。支架安装完成 100%。 管舸车间桥架安装完成 90%。			
2、船体车间安装组件 600 组， 组件吊运到屋面 1000 片。安装女儿墙围栏 100 米。			
3、2#焊接车间吊运材料。安装安全防护措施。			
4、1#焊接车间吊运材料。			
5、高压电缆敷设完成 100%。			
6、箱变接线， 电缆终端制作安装 7 套。			
下周工作安排：			
1、管舸车间具备并网条件。			
2、船体车间组件完成 1 兆瓦。			
3、1#焊接车间组件安装 0.2 兆瓦。			
4、2#焊接车间组件安装 0.5 兆瓦。			
监理项目部：			
安全：			
1、对于新进工人进行三级安全教育培训考试，已进行三级安全教育培训考试的， 考试答卷（附身份证复印件）限 2 日之内交监理部备案。落实各作业面专职安全管理员 。安全员未佩戴安全员袖标，施工作业面悬挂安全警示标识牌。			
2、每日早班要按时召开， 对施工人员进行安全、施工质量教育。			



3、上周让施工方提交进场工人三级安全教育培训考试题，至今未提交备案。

进度：

- 1、现天气晴朗温和，要增加施工人员，抓紧施工。
- 2、其他车间开始大面积施工，增加进度。

质量：

- 1、禁止施工人员压在组件上施工，要避免组件受到损坏。
- 2、组件安装要横平竖直，保持在一个轴线的支架、组件缝对缝，边沿直平。

业主项目部：

- 1、箱变接线通知船厂安全部到场。
- 2、电气整改要向船厂提交整改方案。
- 3、吊装材料要写具体方案，方案要通过船厂安全部同意，方可施工。

抄送单位	大连上电远洋光伏发电有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
发文单位	大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川崎）屋顶分 布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2019 年 12 月 27 日



第四次周例会 会议签到表

时间：2019年12月27日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
李易明	中伏能源		18862492822	
王刚	中远		13478455399	
王仁武	中远		13478412369	
程再成	中远		15998408904	
田在欣	正衡监理		13080110556	
杨光辉	正衡监理		18193854611	
张铭	中和电力		15152111406	
杨强	中和电力		15365424426	



扫描全能王 创建