

第一次工程例会会议纪要

工程名称：天津常春汽车 1.95MW 屋顶分布光伏发电项目

编号：ZHJL--001

会议地点	光伏发电项目办公室	会议时间	2019 年 12 月 6 日
会议主持人	韩建祺	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		

施工单位：汪宏伟

本周施工完成量：

- 1、逆变器进场、吊装；
- 2、凛托进场、吊装；
- 3、对施工队进行安全技术交底；
- 4、一#、二#楼安全防护绝缘垫铺设；
- 5、一#、二#楼预埋柱除锈、凛托焊接；

下周施工计划：

- 1、下周到模具、支架；
- 2、一#、二#楼支架安装；
- 3、逆变器支架安装；

需要协调解决问题：

监理单位：韩建祺

- 1、监理宣读监理廉洁告知书。
- 2、安全标识牌需要配置，施工人员进场前的人员三级安全教育和培训记录需要提供。
- 3、总包单位每天需要对施工人员进行安全交底，特殊人员需要持证上岗，需要提交复印件（电工、焊工、吊车工）。特殊施工人员证件，要与现场人员人证合一，随时检查特殊施工人员证书。
- 4、安全防护措施一定要到位；比如材料设备吊装时专人指挥、施工人员上下楼梯

处悬挂注意防滑警示牌、屋面有霜冻注意防滑等。

5、施工单位的组织构架需要提供，专项施工方案等报审资料需要审批，下周五报审完成。

6、施工时一定要戴安全帽；

建设单位：杨东升

- 1、楼梯口需要安全警示牌，贴在施工人员需要进出的地方。；
- 2、女儿墙上禁止施工人员攀爬，禁止高空抛物；
- 3、吊装作业时，作业区域需要拉安全警示线，吊装人员需要佩戴袖标，地面和屋顶都需要安全专职人员管理，并配备两个对讲机；
- 4、防雷接地做的时候，搭接倍数要够；
- 5、要按照施工进度计划表施工；

天津常春汽车 1.95MW 屋顶分布光伏发电项目监理部

2019 年 12 月 6 日

