

第四次工程例会会议纪要

工程名称：天津常春汽车 1.95MW 屋顶分布光伏发电项目

编号：ZHJL—004

会议地点	光伏发电项目办公室	会议时间	2019 年 12 月 27 日
会议主持人	韩建祺	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		

施工单位：汪宏伟

本周施工完成量：

- 1、一#楼桥架安装 30%、直流电缆敷设 20%；
- 2、二#楼横梁安装 100%、横梁安装 100%；
- 3、并网柜安装 100%，室内桥架安装 10%；

下周施工计划：

- 1、桥架安装 60%；
- 2、直流电缆敷设 70%；
- 3、室内桥架安装 10%；
- 4、逆变器支架安装 60%；
- 5、桥架敷设 100%；
- 6、组件敷设 100%；

监理单位：韩建祺

- 1、1#楼组件安装不直、组件安装不在同一水平面，要求施工方尽快整改。
- 2、报审资料尽快完成。
- 3、吊装作业时，作业区域需要拉安全警示线，吊装人员需要佩戴袖标，地面和屋顶都需要安全专职人员管理，并配备两个对讲机。
- 4、施工时一定要戴安全帽，高空作业时，要戴安全绳。
- 5、屋顶要配置灭火器。

建设单位：杨东升

- 1、楼梯口需要安全警示牌，贴在施工人员需要进出的地方。
- 2、女儿墙上禁止施工人员攀爬，禁止高空抛物。

3、安全防护措施一定要到位；比如材料设备吊装时专人指挥、施工人员上下楼梯处悬挂注意防滑警示牌、屋面有霜冻注意防滑等。

4、加快施工进度，争取月底并网。



天津常春汽车 1.95MW 屋顶分布光伏发电项目监理部

2019年12月27日



