

第一次工地会议纪要

编号: KSLX-ZHJL-001

工程名称: 立讯电子(昆山)3.5MWp 分布式光伏项目

签发: 王全

会议地点	工地会议室	会议时间	2019.12.10
会议主持人	业主经理文晶晶		
会议主题: 工程质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 会议由建设单位主持召开,由各参建单位分别介绍本项目派驻施工现场的组织机构人员及分工;建设单位介绍开工准备情况,施工单位汇报施工准备情况;建设单位和监理单位对准备工作情况提出意见和要求,明确工地例会的时间、地点和主要参见人员。 一、甲方文晶晶进行参建单位介绍 监理方为常州正衡电力工程监理有限公司,EPC 总承包单位为四川艾思玛电力工程有限公司。 二、甲方介绍工程开工准备情况并提出要求: 1、施工单位尽快上报工程施工进度计划及设备到场安装计划。 2、材料进场后,厂区料场需要拉好警戒线、要有安全标识。 3、进场材料需要送检的要及时送第三方检测。 4、施工单位要做好施工前相关准备工作。 5、组件进场时需要进行检测,施工单位需要做好相关配合工作。 三、承包单位施工安排: 1、工程施工中保证人员安全,做好相关安全防护措施。质量方面符合设计、规范要求。 2、进度计划已完成,后续会上报业主及监理单位。 四、监理工程师提出意见和要求: 1、上屋顶的爬梯较陡需要注意安全,爬梯底下需要加气垫。			

2、进场施工人员必须佩戴好安全帽、反光背心及其它防护用具，施工现场需要配有专职安全员。

3、屋面四周拉好警戒线，临边防护需要做好；厂内吊车吊运时四周要有警戒标识。高空作业时需要带好安全带并要有作业平台。

4、现场临时用电需要符合规范要求，一机一闸一漏保，临时电线禁止乱拉乱放。

5、屋面施工时工人禁止吸烟及点明火，屋面要有灭火器防止发生火灾。

6、施工单位前期需要报验相关资料，如施工单位资质、人员资格证书、特殊工种作业证、进场材料厂家资质、材料合格证等。

7、现场施工要求按照设计图纸施工，如需变更的要经设计单位同意，并出具书面文件才能施工。

8、组件电缆线敷设后，禁止先把组件 MC4 接头连接到电缆线上，必须等逆变器端接完成才能连接，防止组件端放电发生人员触电。

9、现场需要及时提供施工图纸给监理单位。

主送单位	四川艾思玛电力工程有限公司		
抄送单位	昆山福亦吉新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019、12、10

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



