

会议纪要


工程名称：普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-HYJY-003

签发人：徐耀生

会议地点	现场办公室	会议时间	2020 年 5 月 11 日
会议主持人	段光林		
会议主题： 关于施工计划安排			
本次会议内容 一、新都 1.2MW 根据现场实际情况，除光伏组件、屋面清洗系统、屋顶接地扁铁、低压并网柜外， 1. B-4 屋顶，5 月 11 日结束； 2. B-3 屋顶，5 月 12 日结束； 3. B-1 屋顶，5 月 14 日结束； 4. 水表井，外内测墙面粉刷防水砂浆，收浆光滑，水表阀门按图纸接好，水表井盖板制作好盖好，回填后，及时清理现场建筑垃圾； 5. 电缆沟，外内测粉刷防水砂浆，收浆光滑，预制盖板。结束后及时清理现场建筑垃圾； 6. 低压并网柜基础，外内测粉刷防水砂浆，收浆光滑，用 M16*1500mm 热镀锌接地圆钢接地，保证与预制槽钢可靠连接； 二、龙泉驿 400KW 1. 在 5 月 14 日进场，屋顶光伏区加地面土建工程，5 月 20 结束。（含低压并网柜基础与破路） 三、双流 5 月 21 日进场，5 月 30 日结束。 四、5 月 11 日将 3 个项目的材料设备进行调配，并在最迟 5 月 12 日运送至现场。 五、屋顶下桥架，需谨慎处理，确保牢靠安全； 六、新都项目室内 1#并网点 1AN7 母排需延长；双流 2 台室内低压并网柜需要做母线桥连接，需提前准备好； 七、逆变器下护板厂家定制，需确定好数量清单。			
主送单位	成都普蓝新能源有限公司		
抄送单位	阳光电源股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.5.11

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



签到表:

序号	姓名	单位	日期	手机号码
1	罗治佳	阳关电源	2020.5.11	1517254286
2	黄如亮	12号路电气	2020.5.11	13952158183
3	张贵林	常州正衡		13775608162
4	陈江海	鸿盛电气	2020.5.11	13182119444
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				