

会议纪要

工程名称：普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-HYJY-002

签发人：徐鹏生

会议地点	现场办公室	会议时间	2020 年 5 月 1 日
会议主持人	段光林		
会议主题： 关于施工计划			
本次会议内容： 针对项目开始报的施工计划已经严重滞后，分析原因主要问题在于材料到货时间不及时，同时也造成施工人员休息，现要求总包单位重新排下 3 个项目的每项工作的时间内安排： 新都项目： 1) 5 号导轨安装完成； 2) 8 号屋面防护围栏安装完成； 3) 10 号桥架安装完成。交、直流电流到货时间待定； 龙泉项目： 1) 加固 7 日全部结束； 2) 光伏去 5 月 12 日人员进场，5 月 20 日结束（除接地、清洗系统） 双流项目： 1) 5 月 22 日进场施工，6 月 5 日结束（除接地、清洗系统） 2) 组件待定			
主送单位	成都普蓝新能源有限公司		
抄送单位	阳光电源股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.5.2

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

