

第三次工程例会会议纪要

工程名称：德州、济南普洛斯物流园分布式光伏发电项目 编号：ZHJL--03

会议地点	光伏发电项目办公室	会议时间	2029 年 4 月 23 日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		

监理单位：黎建光

总监代表黎建光对上次例会提出的几个要求进行回顾,其中有加固资料报审退回重新报审，德州检修通道、围栏安装未完成，要求总包单位认真对照上周计划执行。其次听取施工单位对本周进度情况及下周施工计划的汇报。以及整体施工进度计划日期调整

施工单位：涂彦彦

天气逐渐炎热提前备好防暑降温物品，爬梯上下使用安全带防坠器防护等用品。

本周施工完成量：

- 1、济南接地扁铁安装完成 80%；
- 2、围栏安装完成，并网柜就位，检修通道安装完成；
- 3、德州并网柜底座安装就位完成，过路穿管敷设 A4 完成；
- 4、A4 导轨安装完成、A10 导轨安装完成 90%；

下周施工计划安排：

- 1、A4、A10 过路穿管埋设并恢复路面完成；
- 2、德州导轨、检修通道、围栏安装完成；
- 3、济南接地扁铁焊接完成；
- 4、德州接地开始施工；

需要协调解决问题：

监理单位：黎建光

- 1、济南接地扁铁焊接问题有十字搭接、拐弯直角搭接面不足不规范；
- 2、屋面接地扁铁焊接、固定产生的铁屑、焊渣及时清理，否则彩钢瓦后期出现锈迹整改问题；
- 3、德州 A10 库房屋面导轨安装要带线施工；
- 4、电缆穿管连接防腐使用沥青漆不准使用其他防腐材料代替；

- 5、图纸没有明确标识施工要求，按照当前施工规范要求标准施工；
- 6、组件、电缆、桥架进场迟缓，现场管理人员要及时催促材料进场，否则出现窝工现象；
- 7、电缆过路穿管施工四周做好防护的情况下，施工人员时刻注意物流园区来往车辆，确保人身安全、不受伤害。
- 8、屋面上下按照安全规范要求需搭设施工楼梯，受现场条件限制无法搭设施工楼梯，因此施工人员上下爬梯必须使用防坠器；
- 9、前期资料报审已收到，加固工程资料审查不符合要求，已经退回资料补齐全重新报审，发电单元资料报审正在审核中，如有不符时及时与你们沟通进行整改，材料报审资料要及时进行报审；
- 10、会议关于质量安全内容要及时传达现场每个人，不要停留在参会人员手里；

建设单位：

做好工期延期报审工作



普洛斯山东片区

天气：晴 17度 西北风≤3级 湿度12%
地址：德州市齐河县
项目名称：德州齐河普洛斯物流园
2.6MW分布式光伏发电项目
地点内容：例会
时间：2020-04-23 16:52:35

普洛斯山东片区

天气：晴 17度 西北风≤3级 湿度12%
地址：德州市齐河县
项目名称：德州齐河普洛斯物流园
2.6MW分布式光伏发电项目
地点内容：例会
时间：2020-04-23 16:52:25