

第二次工程例会会议纪要

工程名称：德州、济南普洛斯物流园分布式光伏发电项目 编号：ZHJL--02

会议地点	光伏发电项目办公室	会议时间	2029 年 4 月 16 日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		

监理单位：黎建光

总监代表黎建光对上次例会提出的几个要求进行回顾，其中有资料报审落实未到位，要求总包单位认真对照上周计划执行。其次听取施工单位对本周进度情况及下周施工计划的汇报。以及整体施工进度计划日期调整

施工单位：涂彦彦

本周施工完成量：

- 1、济南导轨安装完成；
- 2、B2 库房加固安装完成；
- 3、德州夹具安装完成、导轨格栅板吊装完成；

下周施工计划安排：

- 1、过路穿管完成；
- 2、并网柜就位安装完成；
- 3、检修通道、围栏安装完成；
- 4、德州导轨安装完成；

需要协调解决问题：

有可能需要业主协调停电安装母排；

监理单位：黎建光

- 1、要求施工单位过路穿管开挖施工，施工区域悬挂安全警示标志；
- 2、由于围栏工程施工未完成，导轨安装临边区域一定使用安全带；
- 3、安全防护措施不到位施工，将建议业主取消安全文明施工费用。
- 4、德州 A10 库房屋面采光带需要设置醒目警示标示；（组件安装组件之前完成）
- 5、通过夹具、济南导轨工序验收，存在夹具安装不齐、夹具安装不到位现象，B2 库房导轨不直现象，有可能造成组件安装时，压块观感不在同一条直线上，出现弯曲现象，安排施工人员进行消缺。

- 6、每项工序要进行交接验收；
- 7、普洛斯项目在南京、合肥等工地出现地问题，在山东片区不要出现。
- 8、并网柜单螺栓问题希望厂家给出依据，室外并网柜箱体问题进行精细处理；
- 9、关于安全要求，施工质量总包多次组织学习培训，我们监理也有交底及组件施工工艺要求，都已经形成文件记录，要求施工人员严格执行，违反的进行经济处罚。
- 10、施工蓝图部分不详细，不详细部分严格按照施工规范要求施工，否则造成一切后果有施工单位自己承担；
- 11、加固工程已经完成，加固完成后地荷载报告赶紧完成。发电单元施工正式开始半月，施工单位报审资料未完成审批手续，联系单通知单要求上周施工资料报审完成，现在未见报审资料，资料报审下周必须完成（包括加固资料）；
- 12、施工过程资料要与实体同步进行；

建设单位：

- 1、要求没有保险人员两天之内清场；
- 2、资料本月 24 日之前检查完成普洛斯整个开工项目；





