

## 第四次工程例会会议纪要

工程名称：德州、济南普洛斯物流园分布式光伏发电项目

编号：ZHJL--04

会议地点	光伏发电项目办公室	会议时间	2029年4月29日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		

### 监理单位：黎建光

总监代表黎建光对上次例会提出的几个要求进行回顾，其中有加固资料报审退回重新报审，德州检修通道、电缆穿管未完成，要求总包单位认真对照上周计划执行。其次听取施工单位对本周进度情况及下周施工计划的汇报。以及整体施工进度计划日期调整

### 施工单位：涂彦彦

天气炎热备好防暑降温物品医药箱反屋顶以便使用；

本周施工完成量：

- 1、济南接地扁铁安装完成 100%；
- 2、德州围栏安装完成，检修通道安装完成 70%；
- 3、过路穿管 A10 破路完成；

下周施工计划安排：

- 1、A4、A10 过路穿管埋设并恢复路面完成，A4 并网柜基础完成；
- 2、德州检修通道安装完成；
- 3、德州接地扁铁焊接完成；

需要协调解决问题：

### 监理单位：黎建光

- 1、屋面围栏安装完成，安全管理也不能麻痹大意，彩钢瓦处警示带破损及时恢复；
- 2、吊装作业、路面施工现场四周设置警示带；
- 3、德州库房屋面接地扁铁焊接、固定产生的铁屑、焊渣及时清理，否则彩钢瓦后期出现锈迹整改问题；
- 4、蓝图图纸不详让设计院出图或按照当前施工规范要求、图集标准施工（如电缆井、电缆穿管敷设）；
- 5、分部分项工程验收不合格，不及时消缺整改，该项工序资料不予签字。

6、加固工程资料不符合要求，没有过程资料，要及时进行报审；

**建设单位：**

- 1、并网柜连接提前申报停电时间；
- 2、山东项目组件安装做好培训工作，不准出现隐裂现象；

普洛斯山东片区德州、济南分布式

光伏发电项目监理部

2020年04月29日





