

第一次工程例会会议纪要

工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL--01

主 题	第一次工程例会	参加人员	见会议签到表
会议地点	德州齐河光伏发电项目部办公室	会议时间	2020 年 4 月 9 日下午 15: 00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	黎建光
会议议题	施工进度、质量、安全	记录人：	黎建光

施工单位：涂彦彦

本周完成

- 1、济南加固完成 60%，采光带警示防护完成，支架夹具安装完成 30%；
- 2、德州 A4 库房采光带警示防护完成，支架夹具安装完成 80%；

下周计划完成

- 1、济南加固完成，支架夹具安装完成，屋面围栏完成；
- 2、德州 A4 库房支架夹具导轨安装完成，围栏安装完成；A10 库房夹具组装完成，围栏安装开始及采光带警示防护完成 5#并网柜基础完成，电缆过路穿管开始；

监理单位：黎建光

- 1、监理宣读监理廉洁告知书。
- 2、施工报审资料按照 NB/T32037-2017 标准进行编辑报审及提供施工计划进度表；分部分项工序需要报监理、业主验收。资料员做好检验批项目划分工作，做到资料与工程进度同步进行确保实体资料完整。
- 3、施工人员进场前的人员三级安全教育考试和培训记录存档需要提供；楼梯口需要安全警示牌，贴在施工人员需要进出的地方；
- 4、总包单位每天需要对施工人员进行安全交底，特殊人员需要持证上岗，需要提交复印件（登高作业证不是操作证下周一检查加固人员证件、电工、焊工、吊车工）。特殊施工人员证件，要与现场人员人证合一，随时检查特殊施工人员证书。
- 5、进场材料需要进行报验，报验需要提供材料合格证、质检书、第三方检测报告、企业资质、生产许可证及数量清单，经监理、业主验收合格后方可进行下步工作。拒绝不合格材料进场。

- 6、进场工器具需要提供清单及相关材料进行报审
- 7、吊装作业时，作业区域需要拉安全警示线，吊装安全指挥人员需要佩戴袖标，地面和屋顶都需要安全专职人员管理，并配备两个对讲机。
- 8、安全防护措施一定要到位；比如材料设备吊装时专人指挥、施工人员上下爬梯处使用防坠器、屋面有孔洞的做好防护工作、风力达到 6 级停止施工等。
- 9、施工时需要临时用电要求需要持证电工作业。
- 11 违反安全质量内容的，按照合同安全协议进行罚款处理，情节轻微的罚款警告，情节严重的直接罚款清场。
- 12、例会召开时间除特殊情况不另行通知时间，各个单位需要参加例会，若有特殊安排不能到会需要提前请假。定于每周四下午 15 点召开工程监理例会；
- 13、施工单位每周例会需要提供纸质施工周报 。
- 14、会议内容要及时传达给每个施工人员及相关人员，不要只停留在参加会议人员手里。

普洛斯山东片区德州济南分布式
光伏发电项目监理部
2020 年 4 月 9 日





国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目监理部廉政告知书

致：德州普枫新能源有限公司（业主单位）

阳光电源股份有限公司（承包施工单位）

我们是常州正衡电力工程监理有限公司驻德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目项目监理部，受业主单位委托承担本项目建设过程监理任务，请予以配合，同时希望你们对监理人员执行有关廉政规定的情况进行监督，每月在《监理服务 & 廉政建设调查表》里如实填写意见。若有意见不便填写，可向我公司反映。监督电话：0519-81180829，邮箱：yh.lin@skysolargroup.cn。现将我监理部工作纪律告知如下：

- 一、坚决执行国家及行业有关法规法令，严格履行监理职责，忠于职守，严格把关，对自己签认的各种工程质量数据负责。
- 二、不利用职权安排直系亲属及主要社会关系在自己管理项目内工作。
- 三、不接受、索要施工单位的礼金、加班费、有价证券和贵重礼品，不在施工单位报销任何票据。
- 四、不利用职权向承包人介绍施工设备、材料及供应商。不向承包人介绍工程分包人和参与工程分包。
- 五、在工程工序交验过程当中不故意刁难承包人，严格按照合同文件及上级的要求报验，做到公正、合法。
- 六、不参加承包人及相关单位邀请的影响公正执业的各种宴请和娱乐活动。
- 七、验工计价时不利用职权故意克扣承包人。
- 八、不利用职权要求承包人提供合同以外服务。
- 九、对于工程数量符合、变更等，公正、实事求是地进行处理，不损害业主的利益，同时又能使承包人的利益不受到侵害。

监理项目部：（章）

负责人：

日期：

业主项目部：（章）

负责人：

日期：

施工项目部：（章）

负责人：

日期：

