

第六次工程例会会议纪要

工程名称：德州、济南普洛斯物流园分布式光伏发电项目

编号：ZHJL--06

会议地点	光伏发电项目办公室	会议时间	2029年6月11日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、高温、质量		

监理单位：黎建光

总监代表黎建光要求总包单位明确德州、济南并网时间。

施工单位：涂彦彦

要求施工单位管理人员准备好辅材以免耽误工人施工：

- 1、接地线 4、16 平方接地连接螺栓；
- 2、组件安装施工人员进场再次培训组件安装方向、工艺；
- 3、PE 管与桥架连接护套口，电缆四支套、铜鼻子；
- 4、桥架盖板固定卡；

监理单位：黎建光

- 1、现在气温已经达到 37° 的高温天气，现场准备好防暑降温物品，如消暑汤、藿香正气水等物品。
- 2、天气炎热调整施工作业时间，避开中午高温时段，一定要落实到位；
- 3、德州、济南项目业主要求 6 月 30 日前必须并网；
- 4、根据业主要求现在是时间紧、任务重，总包安排好施工进度计划及人员进场；
- 5、吊装作业、路面施工现场四周设置警示带，专职安全人员指挥；吊装时建议组件上方放置托盘进行吊装，以免组件吊装受力造成隐裂；
- 6、施工单位明确 6 月 25 日达到并网条件；

普洛斯山东片区德州、济南分布式

光伏发电项目

2020年6月11日



普洛斯山东片区



施工记录

天气：多云 32度 东风≤3级 湿度29%

地址：德州市齐河县

项目名称：德州齐河普洛斯物流园
2.6MW分布式光伏发电项目

地点内容：会议

时间：2020-06-11 17:02:47