



安全专题会议签到表

工程名称: 江苏大丰德和绝热 2.72304mw 光伏发电项目

各与会单位:

现将第 一 会议纪要印发给你们,如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2020 年 03 月 17 日

会议地点	工地会议室	会议时间	上午10:00
组织单位	监理单位	主持人	
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	盐城威尔泰新能源有限公司	汪涛	
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	江苏中天科技工程有限公司		

安全专题会议纪要

编号： 001

工程名称：江苏大丰德和绝热 2.72304MW 分布式光伏电站项目

签发：

会议地点	工地会议室	会议时间	2020 年 03 月 19 日
会议主持人			
会议主题：安全专题例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
前言：2020 年 3 月 19 日 “江苏大丰德和绝热 2.72304MW 光伏发电项目” 各参建相关单位召开了安全专题会议，会议内容如下：			
一、工地施工情况：			
加固工程施工工人昨日已复工，光伏施工人员准备增加人力，加固工作年前已经施工完成 30%，光伏施工除锈防腐完成 50%；箱变基础开挖施工中。			
二、项目监理机构要求：			
1、抓紧前期资料报审工作，资质、人员、安全生产许可证，各施工专项方案等报审，专职安全员必须亲临现场进行安全管理。			
2、项目部必须按照管理制度进行交底，坚持早会制度，并形成书面文件留档。			
3、施工人员进场必须按照规范要求佩带口罩及安全用品，并佩戴正确。			
4、现场临时用电按照规范要求进行布置，按照三相四线制，三级配电，二级漏电保护。			
5、施工场区必须按照规范要求整理场容场貌，材料必须分类堆放。			
6、机械进场必须按照机械管理制度执行，租赁手续及资质齐全，专人负责。			
7、严格遵守厂区管理制度，禁止喝酒，吸烟去吸烟室。			
8、安全管理制度必须落地式管理，务实，执行力到位，要动态管理。			

主送单位	江苏大丰德和绝热 2.72304MW 分布式光伏电施工项目部		
抄送单位	江苏大丰德和绝热 2.72304MW 分布式光伏电业主项目部		
发文单位	常州正衡电力监理有限公司江苏大丰德和绝热 2.72304MW 分布式光伏电监理项目部	发文时间	2020 年 03 月 19 日