



江苏大丰德和绝热 2.72304mw 分布式光伏发电项目 监理例会

第 7 次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2020 年 05 月 03 日 上午 10:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：

一、施工单位

- 1、混凝土屋面组件安装完成，三号屋面组件安装完成，二号车间组件安装中，希望继续上组件以便能尽快完成。
- 2、混凝土屋面和三号屋面桥架即将完成，目前已开始敷设电缆中。
- 3、地面缆线大部已敷设完成，箱变、SVG、箱式配电系统已在开始电缆制作。
- 4、我们坚持质量、安全交底早会制度，安全不放松，质量也自查自究，确保质量和安全生产正常。
- 5、高低压室的许多线路没接，是厂方忘记了还是故意的，这个线也没有，弄个半成品，请厂家抓紧时间来接好。

二、监理单位

- 1、组件散件要两人配合扛搭到位，同时要注意脚下支架拌脚而摔倒，伤人也伤组件。
- 2、天气炎热，要保证现场茶水供给，天气再热也不能脱帽干活，专职安全员要加强管理力度，警钟常鸣。
- 3、高温天气，屋面施工相当热，要配备仁丹、十滴水、风油精等防暑用品，确保施工人员身心健康。
- 4、生活区要整洁干净，要注意饮食卫生。
- 5、现场要随做随清以防风吹下雨而阻塞落水管洞口。



6、质量要保证，也要美观，混凝土屋面组件安装下部要微调好，组件不得有波浪状况。

7、认真做好自查自验工作，工序完成后及时报验。

三、建设单位

1、天气越来越热了，要合理调整作休时间，中午可多休息一会，避开中午高温时间。

2、箱变、箱配等设备，要通知电工抓紧制作电缆头。

3、箱内厂家线路没接的，我会就通知厂家过来。

4、这两天工人变少了，时间不等人，抓紧通知工人他们过来。

5、安全生产不能放松，口罩、安全帽一样也不能少。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：胡学东

签收栏：_____

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

江苏大丰德和绝热 2.72304MWp 光伏发电项目监理机构

2020 年 05 月 04 日印发

共印 4 份