



第2次监理例会签到表

工程名称: 江苏大丰德和绝热 2.72304mw 光伏发电项目

各与会单位:

现将第 2 会议纪要印发给你们,如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2020 年 3 月 14 日

会议地点	工地会议室	会议时间	下午16:00
组织单位	监理单位	主持人	
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	盐城威尔泰新能源有限公司	刘金	
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	江苏中天科技工程有限公司	姜俊	



江苏大丰德和绝热 2.72304mw 分布式光伏发电项目

监理例会

第 2 次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2020 年 03 月 14 日 下午 4:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：

一、施工单位

- 1、今天我们光伏的工人已部分到场，目前二号车间在除锈施工中。
- 2、请尽快落实箱变部位电子磅秤移位。
- 3、资料已具备报审条件，只是公司名称变更中，变更完随时提交。

二、监理单位

- 1、施工现场不许吸烟，要吸烟必须到厂区指定吸烟处。
- 2、施工前期资料要尽快报审，施工时过程资料必须及时跟进。
- 3、安全帽、安全带、反光背心也要准备到位。
- 4、厂房内电焊作要继续保持现有的状态，不能松懈。
- 5、建设方相关手续项目章也要抓紧办理。
- 6、年龄偏大的或身体欠安的不得登高及升降作业。
- 7、除锈要彻底，防腐要符合设计要求。

三、建设单位

- 1、屋面作业要即要保质量，也要抓安全，年龄偏大的不得上屋面。
- 2、设备基础要抓紧开挖。



- 3、每道工序结束必须先报验，待我们和监理认可后方可下道工序施工。
- 4、工程虽小，该走的程序还是要走的，该复试验测的复试检测。
- 5、抓紧安排工人先制作三号车间爬梯，因为三号车间准备先行施工。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：胡学东

签收栏：_____

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

江苏大丰德和绝热 2.72304MWp 光伏发电项目监理机构

2020 年 03 月 14 日印

发

共印 3 份