



第 8 次监理例会签到表

工程名称: 江苏大丰德和绝热 2.72304mw 光伏发电项目

各与会单位:

现将第 会议纪要印发给你们,如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2020 年 5 月 13 日

会议地点	工地会议室	会议时间	上午 10:00
组织单位	监理单位	主持人	
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	盐城威尔泰新能源有限公司	汪涛	
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	江苏中天科技工程有限公司	姜建 缪爱军	



江苏大丰德和绝热 2.72304mw 分布式光伏发电项目 监理例会

第 8 次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2020 年 05 月 13 日 上午 10:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：

一、施工单位

- 1、三号屋面组件、桥架、汇流箱、逆变箱安装完成，组件汇线完成，混凝土屋面组件基本安装完成，配套安装也基本完成，接地在施工中，二号车间组件安装完成 50%，希望组件能跟上，配套设施也在跟进中。
- 2、地面配套箱柜大部分已经完成，通信柜也已接好，接入表正在联系第三方准备检测。
- 3、我们在现场每日早会制度，做好质量的同时、抓好安全不放松，确保质量和安全生产正常。

二、监理单位

- 1、组件散件还算到位，还有两车了，希望继续坚持以前的操作不放松。
- 2、目前天气越来越热，现场没有茶水供给，请到车间有专门饮用水，有个别人员不戴安全帽，安全员要加强管理，不能视而不见。
- 3、天气热了，要确保施工人员身心健康，防暑用品要备着点，以防急时之需，人丹、风油精、清凉油要发放到个人。
- 4、生活区内临时用电要有序，禁止乱拉乱接，同时做好防火工作，室内保持空气流通，注意食堂饮食卫生。
- 5、组件安装时不得有敲、压、撑等情况发生，遇有现场不能解决的及时与建设方沟通。



6、认真做好自查自验工作，工序完成后及时同步资料报验。

三、建设单位

- 1、这两天施工人员又少了几个，人走了要及时补上，不能影响工程进度。
- 2、二号东侧走道南北不在一条线上，应适时调整。
- 3、电焊时必须要有灭火器有身旁，已经两次了，说了去拿，不说不拿。
- 4、组件吊装要几箱在下面，过两天要做检测的。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：胡学东

签收栏：_____

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

江苏大丰德和绝热 2.72304MWp 光伏发电项目监理机构

2020 年 05 月 14 日印发

共印 4 份