



第 6 次监理例会签到表

工程名称: 江苏大丰德和绝热 2.72304mw 光伏发电项目

各与会单位:

现将第__会议纪要印发给你们,如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共__页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2020 年 4 月 23 日

会议地点	工地会议室	会议时间	上午10:00
组织单位	监理单位	主持人	
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	盐城威尔泰新能源有限公司	汪涛	
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	江苏中天科技工程有限公司	姜爱建 缪爱军	



江苏大丰德和绝热 2.72304mw 分布式光伏发电项目 监理例会

第 6 次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2020 年 04 月 23 日 上午 10:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：

一、施工单位

- 1、三号屋面支架安装完成，组件明天开始安装。
- 2、混凝土屋面正在支架安装完成 50%，二号彩钢面支架安装 70%。
- 3、混凝土屋面支架支座没有配置双螺帽，是否设置双螺帽。
- 4、箱变、箱式配电系统请尽快到位。

二、监理单位

- 1、支架支座安装必须使用双螺帽，否则验收通不过的。
- 2、进入施工现场佩戴的安全帽，时有脱帽的现象，专职安全员要加强安全意识教育，安全事故我们都输不起。
- 3、材料进场要及时报验，过程资料必须及时跟进。
- 4、希望建设方项目章早日到位，我们的资料没法报审。
- 5、现场要随做随清，屋面纸箱、塑料薄膜要及时带下来，以防风吹下雨而阻塞落水管洞口。
- 6、夏天了，雷阵雨随时都可能发生，中午下班的临时用电线路要及时收起。
- 7、现阶段工作面积较广，施工管理人员应及时巡视检查一下各施工部位，发现小问题及时整改掉。

三、建设单位



- 1、支座双螺帽问题会后我联系厂家补发。
- 2、箱变箱配设备我已通知厂家，这几天会安排发货。
- 3、进场禁止吸烟，安全帽不戴拍到后将进行经济处罚，安全员要加强安全管理，特别是墙面桥架施工。
- 4、班前质量安全交底早会还要继续，四、五月是安全月，我们一点也不能马虎。
- 5、电气安装要随时准备进场。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：胡学东

签收栏：_____

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

江苏大丰德和绝热 2.72304MWp 光伏发电项目监理机构

2020 年 04 月 24 日印发

共印 4 份