



第4次监理例会签到表

工程名称: 江苏大丰德和绝热 2.72304mw 光伏发电项目

各与会单位:

现将第 4 会议纪要印发给你们,如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2020 年 4 月 3 日

会议地点	工地会议室	会议时间	上午10:00
组织单位	监理单位	主持人	
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	盐城威尔泰新能源有限公司		
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	江苏中天科技工程有限公司 微山县欢城建筑有限公司		



江苏大丰德和绝热 2.72304mw 分布式光伏发电项目 监理例会

第 4 次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2020 年 04 月 03 日 上午 10:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：

一、施工单位

- 1、设备基础即将施工完成，支架材料已基本到位，除锈防腐即将完成，明天即将增加施工人员，但图纸出入太大，无法完成实际放线，请建设单位尽快协调解决。
- 2、组件调整后，原来的檩条下料尺寸有较大变动，到时材料、人工相应增加。
- 3、三号房经过调整后，夹具安装即将完成，人员到齐后就准备上檩条。
- 4、二号车间加固已改用吊车，三五天内即将全部完成。
- 5、施工质量及安全生产良好，每天做班前安全交底，确保质量稳定，安全生产正常。

二、监理单位

- 1、专职安全员必须进场上岗，人证合一。
- 2、个别人安全帽一热就不戴，要坚决杜绝。
- 3、材料进场要及时报验，施工前期资料请尽快补报，过程资料必须及时跟进。
- 4、建设方项目章到现在没见，也请抓紧办理，以便监理文件报审。
- 5、重申年龄偏大的或身体欠安的不得登高及升降作业。
- 6、每天现场垃圾要随做随清，确保施工现场环境良好。
- 7、部分屋面除锈防腐未到位必须重做修复。
- 8、吊车等机械租赁及操作证也要及时报审。



三、建设单位

- 1、组件排布问题我们下午上去后实地测量，与设计沟通解决。
- 2、屋面行走要踩在檩条部位，采光部位要加过道板，要有防护及警示标志。
- 3、每道工序结束必须先报验，经我们和监理认可后方可下道工序施工。
- 4、加固施工安全管理人员要必须到位。
- 5、二号车间通往水泥屋面的爬梯要及时做好，便于施工。
- 6、所有该报验的资料请抓紧报验，不要我行我素到时候都来不极，监理下过通知单的，即没有回复，也不见报审，别等到罚款了叫冤。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面形式回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：胡学东

签收栏：_____

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

江苏大丰德和绝热 2.72304MWp 光伏发电项目监理机构

2020 年 04 月 04 日印发

共印 4 份