

会议纪要

编号: JXM10-JL01-027

工程名称: 通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目

签发: 张忠

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 10 月 09 日下午 3:00
会议主持人	张建忠		
会议主题:			
加快固定、平单轴区域施工进度, 10 月 10 日前 3、4 集电线路带电, 加强全场质量问题消缺。			
会议背景:			
本工程例会, 各单位进行了近期施工情况汇报和下步工作计划安排; 业主单位领导作出相关指示和目标, 监理提出现场相关问题和要求; 同时确定各方进度、质量目标, 达成共识, 形成会议纪要如下:			
会议内容:			
安徽元正新能源电力有限公司:			
本周由于天气连日下雨, 加上平单轴区低洼泥泞, 给施工带来很大困难, 施工人员无法施工, 导致施工进度迟缓, 下步趁天气好转, 争取多加入, 早日完成平单轴区施工。			
中电建湖北电力建设有限公司:			
本周完成: 支架立柱焊接完成 20 根, 累计完成 18340 根, 总完成率 98.6%。成套支架安装完成 14 组, 累计完成 2448 组, 总完成率 96%。组件安装完成 2396 块, 累计完成 218820 块, 总完成率 93.2MW。组串式逆变器安装 35 台, 累计完成 335 台, 总完成率 76.5%。汇流箱安装 18 台, 累计完成 54 台, 总完成率 100%。1*4 电缆施工完成 30000 米, 累计完成 622000 米, 总完成率 77.7%。箱变试验全部完成, 3#、4#集电线路电缆敷设全部完成, 电缆耐压试验全部完成。下周计划: 支架立柱焊接 150 根, 累计完成 18490 根, 总完成率 99.4%。成套支架安装 50 组, 累计完成 2498 组, 总完成率 97.9%。组件安装 6000 块, 累计完成 224820 块, 总完成 95.75MW。1*4 电缆施工 30000 米, 累计完成 652000 米, 总完成率 81.4%。组串			



由 扫描全能王 扫描创建

式逆变器安装 36 台，累计完成 371 台，总完成率 94.6%。已完成区域的组件、支架、高低压电气消缺，在 10 月 11 日前完成 3、4 集电线路带电。

常州正衡电力工程监理有限公司：

1、安徽元正施工单位尽快将进场施工人员进行报备、三级安全教育、购买合同内保险；加快平单轴区施工进度，想方设法寻找困难解决方法，早日完成平单轴区并网目标；

2、对影响 3、4 集电线路并网的问题，优先整改闭环，箱变接地、高压电缆托架、警示牌、电缆标识标牌、耐压试验报告等必须整改落实到位才可以线路带电；对监理并网前质量检查问题尽快闭环、回复；环网接地要按图施工，接地电阻测试要监理到场见证；无人施工区域要进行调整，加快全场施工进度。

公安县通威渔光科技有限公司：

1、光伏区集电 3 线、集电 4 线并网前务必做好核相工作，确保安全无事故；

2、安徽元正尽快完成光伏区桩基施工的消缺及工作，争取早日组织结算；

3、平单轴区域施工进度已经滞后，需要抓紧时间抢上来，不能丢牌子；

4、集电 3 线、集电 4 线在 10 月 10 日完成带电，箱变厂家明天到场配合你们并网；

5、通讯线路需要加快熔接；

6、加快固定区域施工进度，适当进行施工队伍调整，优胜劣汰；

7、现场需要增补的材料及时上报，4 平方电缆 20 日到场；

8、制定施工进度计划，场区所有施工、消缺尽快完成，好拿到进度款，如果拖到年底，一连串问题就会出现。

主送单位	安徽正元新能源电力有限公司、中电建湖北电力建设有限公司		
抄送单位	公安县通威渔光科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司公安县藕池镇监理部	发文时间	2020 年 10 月 09 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



周例会 签到表

[illegible]