

# 会议纪要

编号: JQ1-ZHJL-HYJY-004

工程名称: 通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目 签发:



|       |        |      |                          |
|-------|--------|------|--------------------------|
| 会议地点  | 项目部会议室 | 会议时间 | 2020 年 04 月 10 日下午 3: 00 |
| 会议主持人 | 张建忠    |      |                          |

## 会议主题:

关于加强现场防疫工作、安全管理、质量控制、进度推进等事宜。

## 会议背景:

由监理项目负责人张建忠主持召开的项目工程例会, 通威北京公司工程经理周总到场参加例会, 各总包单位进行了本周工作情况汇报和下周工作安排; 会议重申各项制度和原则、进度节点、疫情防控等, 同时业主提出了各项明确要求, 形成会议纪要如下:

## 会议内容:

### 一、施工单位汇报本周完成情况

#### 1、打桩队伍

本周高洪村料场平整回填剩余 2 个, 其余已完成; 扁担湖村部塘梗路房子拆除; T11-T15 区道路完成 80%, 障碍房已拆除; T2 区桩基施工设备故障, 尽快解决; T23 区试桩, 入土深度 2.8M、2.2M; 下周计划 T1 区桩基施工完成交于安装; T22-T24 区桩基施工开始; 扁担湖道路继续完善; 安排箱逆变平台材料进场。需要协调高洪村地块使用权。

#### 2、外线

本周完成铁塔组立 11 基, 累计完成 19 基, 完成 61.3%; 跨越高铁资料已上报, 代办单位已现场踏勘跨越位置, 并与武汉铁路局取得联系; 变电站施工合同已签订, 三个变电站的 5 月份停电计划已上报, 准备进场施工。下周计划完成铁塔组立 7 基; 继续跟踪跨越手续办理; 督促运检公司做好施工准备。

#### 3、升压站

本周刚结构基础浇筑完成; GIS 基础浇筑完成; 主变基础浇筑完成; 35KV 开挖分层夯实回填完成; 二次舱垫层浇筑完成, 基础钢筋绑扎完成 10%; 基础接地完成 100M。下周计划完成二次舱基础、35KV 基础浇筑; SVG 基础、接地变基础开挖回填完成。

#### 4、安装单位

本周确定施工方案及上报前期资料。

常州正衡电力工程监理有限公司：

1、外线整体进展情况相对较快，但也存在不少问题：有个别施工人员未佩戴安全帽；高空作业时，个别施工人员未系安全带，通过教育现场已经整改，希望总包单位对每个施工人员进行安全思想教育，高空作业风险较大，必须警钟长鸣；

2、升压站施工管理人员不足，工作繁重，每项工作需细化节点，安排专人负责，保证 5.20 完成并网目标；升压站基础钢筋绑扎不规范；接地焊接不规范；现场安全文明施工欠缺，出现个别人员未佩戴安全帽、吸烟等现象；禁止非施工人员进入现场；每天清理施工道路，确保行、车辆安全；。

3、光伏区应多点试桩，收集真实、可靠的实验数据提供给业主和设计单位参考，尽快解决目前桩打不下去的被动局面；打桩施工时，管桩可能会滑落，注意防护；增加现场管理人员，完善现场标识标牌和安全警示标识，进场道路及时维护，和安装单位做好对接；

4、前期资料尽快补齐；

5、做好疫情防控工作，管理人员要以身作则，确保防疫工作落到实处。

公安县通威渔光科技有限公司：

1、04 月 15 日前上报施工方案、施工组织设计；

2、防疫工作不要流于形式，应加倍重视，上报专职疫情防控人员，后续加大防疫工作检查；

3、本项目一定要执行我公司的质量、安全制度，每周组织一个质量检查、安全检查。

4、项目部所有人员及时报备，上报施工人员花名册，下周抽查施工人员花名册与现场施工人员是否相符；

5、再次强调本项目坚持的例会制度、日报制度、团结原则、指令原则（业主项目部为本项目唯一指令员）。

6、监理单位现场发现问题，需发通知单、罚款单的，该下发就下发。

7、外线外围工作复杂，但不能影响我项目的时间节点。

8、场区道路基本完成，但打桩机进场过慢，需及时作出应变，务必不能影响我项目时间节点。

9、20日主变、GIS进场道路要规划好，各项试验工作提前准备好；

10、中电建湖北电力建设有限公司下次例会项目经理李总必须到场，开会要戴口罩；安装队伍材料堆场尽快落实，加快准备工作。

11、最近天气变化异常，注意防护。

|      |                                                         |      |             |
|------|---------------------------------------------------------|------|-------------|
| 主送单位 | 特变电工国际工程公安输变电工程、青海池腾电力自动化有限公司、安徽正元新能源有限公司、中电建湖北电力建设有限公司 |      |             |
| 抄送单位 | 公安县通威渔光科技有限公司                                           |      |             |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司<br>公安县藕池镇监理部                             | 发文时间 | 2020年04月10日 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

### 会议签到表

[illegible]