

会议纪要

编号: JXM10-JL01-005

工程名称: 通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目

签发: 张建忠

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020年04月17日下午3:00
会议主持人	张建忠		
会议主题: 关于加强现安全管理、质量控制、5.20 并网进度推进、务实疫情防控等事宜。			
会议背景: 由监理项目负责人张建忠主持召开的项目工程例会, 各单位进行了当前施工情况汇报和 下步工作计划安排; 监理指出施工现场问题、同时业主项目部提出了各项明确要求并进行了 现场问题协调, 形成会议纪要如下:			
会议内容: 一、施工单位汇报本周完成情况 1、打桩队伍 本周扁担湖料场平整回填完成; 2 区完成管桩 220 根, 引孔 400 个; T11-15 区道路完成; T2 区桩基施工引孔 170 个; 高洪 23 区引孔 100 个。 下周计划: T1、T2 区桩基施工完成交安、23 区开始施工、扁担湖道路继续完善、安排 箱逆变平台开始加工。计划在 4 月 22 号之前 1、2 区交给安装单位, 11-15 区和 20 区-22 区 后续陆续交付。 2、外线 本周完成 10 基铁塔组立工作, 目前累计完成 29 基, 完成 93.5%; 跟踪铁路手续办理进 度, 代办方已前往武汉铁路局协调, 由于还未恢复正常工作, 正抓紧落实; 目前, 铁路局已 同意跨越, 将于近期确定具体跨越施工时间; 变电站改造工程, 荆力总包准备施工方案、防			



扫描全能王 创建

疫预案等待荆州局审批。

下周计划完成2基铁塔组立工作，铁塔消缺、检修；开始架线施工；跟踪铁路跨越办理进度；催促运检公司做好施工准备，进场施工。

3、升压站

本周35KV配电室基础陈台浇筑完成，正在进行模板制作；二次仓基础浇筑完成；SVG、接地变、10KV箱变基础开挖回填完成；110KV构架、GIS、主变基础回填完成，现场满足设备吊装条件；设备接地焊接完成400米。

下周计划35KV基础浇筑完成；SVG、接地变、10KV箱变基础浇筑完成；综合楼基础开挖回填完成。

3、安装单位

本周施工人员已充分到位，但安装材料还未到货，且安装进度受限于打桩进度，打桩同时我们逐步放水。下周同打桩单位协调，保证安装进度。

常州正衡电力工程监理有限公司：

1、现场存在问题：（1）升压站施工单位成品保护意思不强，成品钢筋被挖土掩埋、GIS被拉土车碰损、回填土石子比例达不到设计要求、施工用电不规范，台式电锯没有电箱和漏电保护器、施工电缆用4平方光伏电缆线代替；（2）光伏区打桩单位进度缓慢、引孔、打桩配合不默契，还没有找到最佳方法，设备利用率不高；吊装安全措施不到位，管桩运输司机未到卸货点就提前解开固定钢丝绳，拖桩保护措施不到位等。

2、要求对发出监理工程师通知单整改内容尽快整改闭环。

3、树立全场一盘棋思想，相互协调，提前沟通，做好材料到场交接。

4、资料员建立微信群，需要资料及时上报。

公安县通威渔光科技有限公司：

1、经现场检查发现已到货的设备支架存在无任何防护直接放置在地面的情况，不符合相关物资管理规定，请各单位物资管理人员现场排查，发现此类情况，应使用方木将支架材料垫起，避免与地面直接接触。



- 2、各单位需提前做好材料、设备卸货的准备，不能等材料、设备到场后才着手调配机械进行卸货，现场的物资需专人保管，夜间同样需要看护，若出现物资被盗情况，相关单位自行承担损失。
- 3、打桩单位施工的道路需尽快完善，避免货车抵达施工现场后出现塌陷等意外情况。
- 4、安装单位近期抵达现场的施工人员必须做好人员备案，按照相关防疫规定做好防疫工作，并按期如实上报各项统计信息。
- 5、升压站区域必须保证施工进度，做好主变到场的接收准备，主变进场后土建、安装的交接工作要做好协调，避免影响施工进度。
- 6、目前打桩的器械还存在闲置的情况，请施工单位做好协调，保证打桩质量与进度。
- 7、外线 29 号铁塔的阻工情况还需尽快协调，对侧施工同样需要抓紧进行，抓紧铁路跨越办理手续，保证外线施工在节点前顺利完成。
- 8、光伏组件预计 22 号到场，材料堆场需提前做好准备，由于厂区道路狭窄，特殊吊具同样需做好准备。
- 9、安装单位的项目章、项目负责人公司授权委托书、材料管理员委托书、施工人员花名册及各种方案等需在 4 月 19 日下午 3 点之前完成上报。
- 10、要把疫情防控工作做到实处，体温要天天测量，监理要督促并不定期进行抽查。

主送单位	特变电工国际工程公安输变电工程、青海池腾电力自动化有限公司、安徽正元新能源有限公司、中电建湖北电力建设有限公司		
抄送单位	公安县通威渔光科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 公安县藕池镇监理部	发文时间	2020 年 04 月 17 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

工作单位	姓名	职务/职称	电话	备注
通威	张治俊	项目经理	18691849971	
通威	丁位平	-	15308360597	
通威	李杰	-		
正缘	张杰		15312532862	
正衡	唐恒		18986196905	
正衡	任心		18150633150	
青海驰情电力	地胜海		13040523110	
湖北电建	柳学军		18986001440	
湖北电建	黄锋勇		13349788880	
湖北电建	江林		18870218198	
安徽元正	白明		18761587529	
湖北电建	周开强		18970220606	
湖北电建	李静		15879270122	
特变电工	董真		13840290709	

