

会议纪要

编号: JXM10-JL01-009

工程名称: 通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目

签发: 张建忠

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 05 月 05 日下午 3: 00
会议主持人	张建忠		
会议主题:			
控制施工质量, 推进施工进度, 各项制度落实, 资料与施工同步。			
会议背景:			
由业主、监理、青海驰腾项目部管理人员, 共同参加的专题会议, 5.20 并网在即, 全面推进各项工作有序向前, 分析存在问题, 完善规范要求。通威公司工程部经理张明发和项目王俊委作出相关要求与指示, 达成共识, 形成会议纪要如下:			
会议内容:			
1、要求青海驰腾保存现场完整的隐蔽工程影像资料, 后期将用于电力公司检查, 且隐蔽工程施工工艺与质量必须符合规范、设计要求;			
2、要求升压站区域土建、设备基础的碾压需做相关试验, 试验完成后将相关实验报告上报业主、监理;			
3、按图施工, 基础要开挖至持力层, 回填时要分层夯实, 禁止使用淤泥、耕土、膨胀性土和有机物含量大于 5% 的土;			
4、要求升压站区域土建、设备基础露出地面部分要进行处理, 现场发现存在质量问题的基础要及时修复;			
5、升压站电气接线之前需通知监理到场检查, 相关材料需提前报验, 避免材料不合格导致工期延误;			
6、升压站厂区的围墙、护坡、排水系统要按照相关设计规范施工, 要求监理人员现场跟进;			



扫描全能王 创建

7、为保证现场施工人员人身安全，要求施工单位必须按照与业主签订的合同为施工人员购买保险；

8、要求从 05 月 06 日起，现场施工人员必须按照施工管理规定穿反光背心、佩戴安全帽，禁止赤膊、穿背心、穿拖鞋进入施工区域，可设立抽烟点，若出现随意吸烟现场，经业主、监理检查发现一人罚款 500 元；

9、升压站区域要进行场平、规整工作，完善标识标牌，施工废弃品和一些杂物，要及时清理；

10、无关人员禁止进入施工区域，做好成品保护和防盗工作，关键部位设警戒带；

11、施工工艺符合设计要求，扁铁焊接要满焊、搭接 2 倍、去焊渣防腐、镀锌穿管要扎喇叭口，防止电缆损伤、做好封堵等；

12、设备如果是运输问题，造成损坏，要通知监理到场，进行查证，分清责任。

13、要求升压站区域所有的电气设备安装必须符合相关设计、规范要求，高标准、高质量施工；

14、目前已到场的设备元器件需提前开箱检查验收，保证箱内元器件性能完好，且数量与清单相符，避免因元器件损坏而导致工期延误；

15、电气一次、二次设备接线，要加班加点，配合厂家多沟通交流、多开碰头会，保证施工的高效性；

16、05 月 23 日当地电力公司到场检查验收，相关试验、送检等过程资料一定要全，目前升压站施工单位的施工资料不符合验收条件，要求青海驰腾在 05 月 08 日前资料员必须到场，迟到第一天业主将罚款 5000 元，第二天罚款 10000 元，第三天将由业主请专业资料公司完成相关施工资料并扣除相关资料工程款。



主送单位	青海池腾电力自动化有限公司		
抄送单位	公安县通威渔光科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 公安县藕池镇监理部	发文时间	2020 年 05 月 05 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

工作单位	姓名	职务/职称	电话	备注
通鼎	张明		18090280575	
通威	王佳	—	15308360597	
自威	周华		18683220957	
正信监理	张忠		15312532562	
正信	唐巨		18986190905	
正信监理	任峰		15690633150	
青田路桥	于国章		1552050980	

