

会议纪要

编号: JXMJ0-JL01-014

工程名称: 通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目

签发: 张建新

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 05 月 29 日下午 3:00
会议主持人	张建忠		
会议主题: 加快进度推进、增强质量控制、增加协调沟通、保证安全、文明施工。			
会议背景: 本工程例会,各单位进行了本周施工情况汇报和下周工作计划安排;业主单位领导指出当前施工存在问题,并提出相关指示和要求;监理提出本周问题和需解决事项;同时进行各方相关问题协调、解决,达成共识,形成会议纪要如下:			
会议内容: 打桩单位: 本周完成支架桥架桩完成 2000 根,累计完成 8174 根。累计完成总量的 35.4%;高洪排水、地块协商排水、下雨加强排水;箱逆变基础桩 1 台。累计 8 台,完成总量的 30%。下周计划:4-6 箱逆变桩基完成,支架桥架桩完成,4 区、6 区、7 区桩基施工完成。完成量计划 2400 根,累计完成 10574 根,累计完成总量的 45.8%。11-15 区满足箱变安装条件。需要协调的事情:管桩要满足现场施工需求;16 区地块虾塘快速解决,以方便我方后续机械进入,保证工期,到场材料不要随意堆放,彼此加强协调沟通,以免造成误工。 外线单位: 本周已完成跨越省道两侧民房协调,达成一致,可以正常施工;电缆沟开挖、电缆和光缆敷设完成;27 日取得浩吉铁路北京总部的批复文件,武汉铁路局计划 4 号上会评审方案,下发会议纪要,前往襄州运营维修段签订施工安全赔偿协议,后到武汉铁路局供电部、安监室、电务部和工务部施工盖章后,再到襄州运营维修段签订协议后,报停电计划,以上流程走完预计 15 天。经与施工单位协商,决定采用钻越方案,并开始实施。现已确定所有设备			

材料的厂家和技术参数，其中铁塔是6月8日到货，其他设备材料均为现货，要求6月5日前到货。下周计划：完成26-29#导线展放，29-30电缆终端制作、试验和吊装完成；升压站光缆敷设、引线制作和光缆熔接；电缆钻越施工计划：所有设备材料确定技术参数和要求，签订合同、排产，铁塔和电缆付款；基础施工班组准备进场，钢筋采购；地脚螺栓和接地材料开始加工；铁塔6月8日到货，采用荆门铁塔厂；其余设备材料均为现货，要求6月5日前到货。铁塔开始放样；完成2基塔基永久征地赔付；基础钢筋班组进场，采购钢筋，准备加工；其他设备材料签订合同、准备发货。基础钢筋加工、焊接、钻机进场；地脚螺栓进场。设备材料陆续发货。基础开始施工；跟踪塔材排产进度。X2基础浇筑完成，并转场；接地材料进场；跟踪设备材料运输情况；X1基础浇筑完成；X2基础接地敷设完成；设备材料卸货；电缆平台浇筑完成；接地全部敷设完成；电缆沟开挖；X2塔材运输；X2铁塔组立；XI铁塔组立；24#-X1，X2-25#导线光缆架设；电缆沟开挖，电缆敷设完成；电缆终端制作完成，试验及吊装完成；线路全线贯通。6月13日消缺，线路具备带电条件。

升压站施工单位：

本周北边、东边围墙基础浇筑完成；综合楼主体安装完成，室内卫生间上下水，空调，楼梯，配电累计完成60%；35KV母线桥安装完成80%，防污闪涂料喷涂完成；10KV线路安装完成，等待电力公司验收接电；二次接线全部完成，一次单体试验结束，二次全站设备调试完成30%；下周计划：南边围墙、护坡基础开挖完成20%；东西北边围栏安装完成；综合楼安装全部完成，符合入住条件；110KV构架软母线安装完成，35KV母线桥安装完成；场区电缆沟盖板，场坪，碎石铺设完成；全站二次设备调试完成，进行自检消缺，等待省地调联调通知。

安装单位：

本周支架立柱焊接完成2000根，累计完成5040根，总完成率23.58%；成套支架安装完成150组，累计完成397组，总完成率12.9%；组件安装完成522块，累计完成20736块，总完成率8.55%；1*4电缆施工完成14000米，累计完成33000米，总完成率4.12%；汇流箱设备安装完成0台，累计完成36台，总完成66.6%；箱变安装完成0台，累计完成2台，总完成率7.4%；顶管T11区-T1区、T6-7区、T15-T16区、T19-T25区施工和验收完成；20区、22区挖沟排水。下周计划：支架立柱焊接完成2000根，累计完成7040根，总完成率31.2%；成套支架安装完成200组，累计完成597组，总完成率18.1%；组件安装完成1000块，累计完成21736块，总完成率9.95%；接地施工完成1、2区，累计完成8.55%，总完成率8.55%；

24 区挖沟排水。需要协调的问题：11 区箱变平台钢结构急需落实，箱变设备进场时间协调；T1-T11 区电缆桥架设计变更(T11 区项管口到箱变)，更新后的电子版图纸，设计变更蓝图电子版；3、4 区立柱、支架材料，20 区斜梁、抱箍；发部分桥架盖板到现场。

T1、T2、T11 单元 06 月 05 日前相关电气试验完成。

常州正衡电力工程监理有限公司：

- 1、安装单位新员工进场必须进行三级安全教育培训；
- 2、施工单位项目经理一个月至少在我项目驻项 24 天以上；
- 3、施工现场管理人员要尽职尽责，善于发现和解决问题；
- 4、施工现场标识、标牌要及时完善；现场施工垃圾及时清理；
- 5、进入下到工序前，要报监理验收，验收合格后方可进入下到工序；
- 6、T1、T2 区防雷接地施工加快进度；场区拉管处环网接地必须贯通；
- 7、T1、T2 区消缺进度过慢，需增加人员；
- 8、打桩单位整体进度未到达预期目标，施工质量需进一步提高；T1 区箱逆变平台废弃桥架管桩尽快拔除；T11 区箱变平台尽快进场，避免影响后续安装施工；T3 区有部分桩基布置在 10KV 高压电缆下，希望进行相关协调；
- 9、升压站土建施工进度要加快；设备厂家尽快到场，加强与调试单位的协调合作；各场区并网部分的箱变、电缆相关实验尽快完成；
- 10、外线跨越铁路手续尽快办理完成；

公安县通威渔光科技有限公司：

- 1、小的螺丝、螺母丢失不会再增补；若后期安装数量不足，施工单位需自己购买合格的材料并上报；
- 2、施工现场材料需规划好；到场才需正确堆放，避免埋进黏土里，导致镀锌层被破坏；
- 3、加强进场材料的检验；不合格的管桩禁止使用；
- 4、高压线下布置的桩位，有影响的直接取消；

5、支架安装以厂家的安装指导书为准； 6、各单位单位防疫工作加强，以后一个星期检查一次； 7、打桩队伍在保证质量的前提下加快施工进度；废桩禁止在现场使用； 8、安装单位消缺进度需加快；T11 单元箱变电缆尽快施工，确保 T1、T2 单元箱变同时带电；并网前相关试验尽快完成； 9、6 月是“全国安全生产月”，目前现场人员多、施工设备多，要加强现场安全管理； 10、实现“6.30”全容量并网； 11、06 月 08 日组织并网前首次监检，请各单位做好相关准备工作； 12、现场要多交流，加强沟通，群策群力，提高工作效率；施工单位有困难及时提出来，进行相关协调和解决； 13、外线 06 月 04 日前通讯接通，目前外线是并网工作的重要环节，在 06 月 10 日前，全线必须贯通； 14、打桩单位 06 月 02 日前，再进场一台打桩机，加快打桩进度； 15、升压站尽快联系各设备厂家到场，加快各设备调试和后台对点； 16、安装单位管理不到位，执行能力差，路边停车时，挪车号码一直未能落实，望尽快落实整改； 17、现场施工人员不足，需进一步上报人员进场计划；			
主送单位	特变电工国际工程公安输变电工程、青海池腾电力自动化有限公司、安徽正元新能源有限公司、中电建湖北电力建设有限公司		
抄送单位	公安县通威渔光科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 公安县藕池镇监理部	发文时间	2020 年 05 月 29 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工作单位	姓名	职务/职称	电话	备注
通威	张治博	项目经理	18691849871 18690288515	
通威	王佳豪			
正信能源	张思思		15312532562	
正信能源	张邦学		18861175096	
正信能源	张邦学		15190633150	
正信能源	张邦学		15761587529	
青海弘信电力	张邦学		13040523110	
正信能源	张邦学		13340310709	
湖北电建	张邦学		18176445003	
湖北电建	张邦学		18256352315	
湖北电建	张邦学		18521538091	