

# 会议纪要



工程名称: 通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号: JXM0-JL01-016  
签发: [Signature]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目部会议室 | 会议时间 | 2020 年 06 月 14 日上午 9: 00 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 张建忠    |      |                          |
| <b>会议主题:</b><br><br>加快进度推进、落实专家组质检问题闭环及回复、落实并网前各项工作开展和各项手续办理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |                          |
| <b>会议背景:</b><br><br>本次工程例会, 主要有三个议程: 1、各单位进行本周工作汇报; 2、对专家组在本次质检中提出的问题, 落实闭环的单位和时间; 3、同时做好迎接电力部门到场检查的各项准备, 加快施工推进, 达成共识, 形成会议纪要如下:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |                          |
| <b>会议内容:</b><br><br><b>打桩单位:</b><br><br>本周支架桥架桩完成 1347 根, 累计完成 11676 根。累计完成总量的 50.1%; (管桩到场影响、下雨影响、19 区停工状态); 高洪排水、地块协商排水; 箱逆变基础桩 5 台。累计 13 台, 完成总量的 48.1%; 4、5、区桩基完成; 7、9、10、区 7 米部分完成。下周计划: 6、8、区箱逆变桩基完成, 支架桥架桩完成, 16 区、18 区引孔完成; 完成量计划 2000 根, 累计完成 13676 根, 累计完成总量的 59.2%。4、6、7、8 区满足安装条件。<br><br><b>需协调事项:</b> 1、管桩要满足现场需求; 2、T21、T24、区域地块严重影响导致 4 台机械无工作面。<br><br><b>外线单位:</b><br><br>本周跨越铁路临时方案征地补偿完成; X1 和 X2 水泥杆组立完成; 本周完成 24-X1, X2-26# 导地线展放, 完成 9.3km, 完成 100%, 临时方案全线贯通; 12 支电缆终端的制作完成; 完成电缆及附件、避雷器、绝缘子等试验工作; 保护帽浇筑完成 10 基; 线路杆塔铭牌安装完 |        |      |                          |

成8基；电缆吊装、附件安装，受降雨影响，进度缓慢；跟踪落实通信、联调进度等；参加质监验收，参加环评技术评审；浩吉铁路北京总部批复已下发，待签订安全协议等；经协调，武汉铁路局已于11号提前组织了跨越施工方案评审，并已顺利通过。下周计划：完成电缆吊装及附件安装，全线贯通，具备带电条件；保护帽浇筑、线路杆塔铭牌安装等消缺；

竣工验收资料整理；与浩吉北京总部沟通签订安全协议，落实袁州运营段现场踏勘及沟通天窗期、跨越架搭设准备。

升压站单位：

本周场区北侧、西侧围墙栏栅安装完成；站外护坡登台完成70%；盘、柜、电缆管防火封堵，电缆沟防火墙安装完成；电动门门库砌筑完成；设备基础百叶窗安装完成；场区泛光灯安装完成；电缆牌挂装、设备标识牌安装完成；下周计划：东侧围墙栏栅、围墙柱头灯安装完成；站外护坡继续施工；场区碎石铺设完成；质检验收问题整改消缺；电气安装自检消缺，等待省地调联调通知。

安装单位：

本周支架立柱焊接完成1900根，累计完成9571根，总完成率44.8%；成套支架安装完成188组，累计完成759组，总完成率23.8%；组件安装完成16690块，累计完成42396块，总完成率16.4%；1\*4电缆施工完成20000米，累计完成61000米，总完成率7.6%；汇流箱设备安装完成0台，累计完成36台，总完成66.6%；箱变安装完成1台，累计完成3台，总完成率11.1%；组件接地1区完成90%，2区完成100%；环网接地1区完成50%，2区完成50%，总完成率3.7%。下周计划：支架立柱焊接完成3000根，累计完成12571根，总完成率58.8%；成套支架安装完成300组，累计完成1059组，总完成率36.3%；组件安装完成30000块，累计完成72396块，总完成率28%；1\*4电缆施工完成20000米，累计完成61000米，总完成率10.1%；箱变安装完成3台，累计完成6台，总完成率22.2%；组件接地1区完成；环网接地1区、2区完成。

需要协调的问题：11区3号塘桥架桩超高挡住组件安装位置；3区箱变路上桥架桩挡住组件安装位置。

常州正衡电力工程监理有限公司：

1、及时闭环质检组提出的问题；

- 2、尽快完成 T1、T2、T11 的尾项工作以及消缺工作；
- 3、光伏区环网接地需按图施工；
- 4、加强安全文明施工，坚决刹住自由散漫风气；
- 5、现已进入汛期，降雨较多，电器设备要做好保护措施，保证人员安全；
- 6、T13 区电线杆已倾倒、悬挂的电缆上，存在较大安全隐患，急需处理；
- 7、组件安装时，光伏板正负极朝向要统一；光伏区至升压站桥架要满足电缆敷设；
- 8、落实国家 7、31 文件精神，切实保障工人工资发放，避免产生劳资纠纷。
- 9、6 月份全国安全月，相关单位要做好演练预案和各项物资准备工作。

公安县通威渔光科技有限公司：

- 1、监理单位试验台账、隐蔽工程影像资料、旁站、平检必须齐全；
- 2、资料报审要按要求进行审批，施工进度必须与资料同步。
- 3、施工单位资料报审时，不要出现与本项目无关的东西；达到某个施工节点，业主、监理多次催促资料报审无果后，一次给与 5000 元罚款；
- 4、各单位先自查资料问题，准备迎接下次电力公司质检；
- 5、各单位人员资质报审必须加盖公司公章；
- 6、光伏区电缆头施工未见报审，相关实验报告未出；箱变平台焊缝实验等相关实验尽快进行；桩基施工试验点不足；
- 7、各单位的工器具必须送检；
- 8、监理资料要规范，不应该出现明显错误；
- 9、施工现场安全、进度、质量情况不容乐观，各单位加强管理，准备迎接电力公司质检；
- 10、由于最近一直忙于质检工作，本项目各项工作都出现松懈，后续要加强管理；
- 11、对质监站提出的问题，落实回复时间；通威公司下发的文件及时落实；

|                            |                                                              |      |                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 12、各单位保险单尽快报上来，如果到期，要及时续保。 |                                                              |      |                  |
| 主送单位                       | 特变电工沈阳电力勘测设计有限公司、青海池腾电力自动化有限公司、<br>安徽正元新能源有限公司、中电建湖北电力建设有限公司 |      |                  |
| 抄送单位                       | 公安县通威渔光科技有限公司                                                |      |                  |
| 发文单位                       | 常州正衡电力工程监理有限公司<br>公安县藕池镇监理部                                  | 发文时间 | 2020 年 06 月 14 日 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

# 会议签到表

| 工作单位   | 姓名  | 职务/职称 | 电话          | 备注 |
|--------|-----|-------|-------------|----|
| 通威     | 张治德 | 项目经理  | 18691848871 |    |
| ..     | 张利发 |       | 18690288815 |    |
| 通威     | 王德秀 | —     | 15398360597 |    |
| 通威     | 周永辉 | —     | 18632208957 |    |
| 安徽元正   | 文小虎 |       | 18761587529 |    |
| 青海驰腾电力 | 池明生 |       | 13040523110 |    |
| 青海驰腾   | 程时林 |       | 15297222825 |    |
| 正泰监理   | 张世忠 |       | 15312532562 |    |
| 正泰监理   | 刘鹏飞 |       | 1569063450  |    |
| 正泰管理   | 史光辉 |       | 18770315991 |    |
| 科泰电业   | 李高  |       | 13840370749 |    |
| 湖北电建   | 王立  |       | 18176440003 |    |
| 湖北电建   | 廖思  |       | 1852153891  |    |
|        |     |       |             |    |
|        |     |       |             |    |
|        |     |       |             |    |
|        |     |       |             |    |
|        |     |       |             |    |
|        |     |       |             |    |
|        |     |       |             |    |
|        |     |       |             |    |
|        |     |       |             |    |
|        |     |       |             |    |