

会议纪要

编号: JXM10-JL01-019

工程名称: 通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目

签发: 张建新

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 07 月 10 日下午 3: 00
会议主持人	张建忠		
会议主题:			
加快进度推进、问题协调解决, 安全文明施工。			
会议背景:			
本工程例会, 各单位进行了本周施工情况汇报和下步工作计划安排; 业主单位领导作出相关指示和要求, 尽快落实现场问题解决, 加快光伏区施工; 监理提出现场相关问题和要求; 同时进行各方相关问题协调、解决, 达成共识, 形成会议纪要如下:			
会议内容:			
打桩单位: 本周支架桥架桩完成 3278 根, 累计完成 18017 根。累计完成总量的 77.2%, (本周下雨道路损坏严重, 导致进度严重受影响); 高洪排水、地块协商排水; 7、8、5、4 区箱逆变平台满足安装条件; 9、10、17、18、23、22、24 区支架桩完成; 下周计划 6、9、10、12、3、区箱逆变平台完成, 16、19、20、21 区桩基完成。完成 2000 根, 累计完成 19649 根, 累计完成总量的 85%; 进场道路修缮。需协调事项: 管桩要满足现场需求; 平单轴区域地块解决方便机械进入。 外线单位: 本周跨越浩吉铁路, 会议纪要下发-襄州段会签施工方案-签订安全协议-跨越架施工单位进场-联系江陵车间现场监护(提前一周), 上报停电临检计划(提前四天)-停电封网跨越完成; 6 月 11 日, 武汉铁路局组织审查了跨越方案; 6 月 12 日, 浩吉铁路股份有限公司批复下发; 6 月 27 日, 武汉铁路局襄州运营段江陵车间组织了现场踏勘; 武汉铁路局审查会议纪要下发; 跨越架施工人员和工具进场。下周计划: 跨越架人员和工具进场, 跨越架搭设完成 90% 架线施工人员和进场准备; 办理威藕线停电检修手续等; 跟踪浩吉铁路跨越后续手续。需协调解决的问题: 跨越临时征地。 升压站单位: 本周场区雨水泵池内配套设备安装完成; 南侧护坡放坡完成; 登台浇筑完			

成 50 米；配合运维人员进行土建电气安装消缺；下周计划：南侧护坡主体浇筑完成 50% 大门门柱及门库粘贴大理石面层；配合运维人员消缺。

安装单位：本周支架立柱焊接完成 1170 根，累计完成 15341 根，总完成率 71.8%；成套支架安装完成 92 组，累计完成 1548 组，总完成率 50.2%；组件安装完成 6800 块，累计完成 85678 块，总完成率 32%；1*4 电缆施工完成 20000 米，累计完成 161000 米，总完成率 19.8%；组串式逆变器安装 18 台，累计完成 79 台，总完成率 17.7%。下周计划：支架立柱焊接完成 2000 根，累计完成 17341 根，总完成率 81.2%；成套支架安装完成 300 组，累计完成 1848 组，总完成率 60%；组件安装完成 20000 块，累计完成 105678 块，总完成 45.93MW；1*4 电缆施工完成 30000 米，累计完成 171000 米，总完成率 21.1%；箱变属装完成 3 台，累计完成 6 台，总完成率 22.2%；组串式逆变器安装 36 台，累计完成 115 台，总完成率 25.7%。需要协调的问题：场内运输主路泥泞无人修缮，货物无法运输到相应地点，需要二次转运，且耗时长、费用高，容易造成窝工闹事。

常州正衡电力工程监理有限公司：

一、打桩单位

- 1、高架桥下主道路要确保畅通，每天有一台机械在场对道路进行维修；
- 2、箱逆变平台施工进度缓慢，需要增加班组；
- 3、施工土堆及时推平。

二、升压站

- 1、配合 SVG 厂家人员完成设备故障排查；
- 2、护坡浇筑所使用的混凝土是自拌，按砼配合比配料施工；基础浇筑时要做 1 组试块；坡面浇筑时再做 1 组试块，进行同等条件养护送检，东侧护坡回填土未夯实，后期会产生沉降；
- 3、施工人员不要靠近带电设备休息，做好安全管理。

三、安装单位

- 1、制定箱变就位计划，道路需要回填的及时联系回填材料，尽快实现 T3-T10、T12-T15

箱变就位；

2、对并网区域问题消缺单，要及时整改回复；

3、桩头防腐底漆、中漆和面漆厚度要符合图纸要求；

4、T2 区环网接地不符合变更图纸要求，接地极入土只有 1 米多深；

5、11 区顶管到箱变的高压电缆，放在地上和金属支架接触，没有保护措施，尽快确定到箱变施工方案，T2 区逆变器堆放倾斜，尽快整理和覆盖；

6、现场安全文明施工有待加强，有部分施工人员上班时间穿拖鞋，不戴安全帽和光背，现场需要加强管理；

7、解决好农民工工资发放问题，发现问题乘早解决。

公安县通威渔光科技有限公司：

1、外线高铁跨越时，需上报施工方案，停电计划要提前 10 天上报；

2、升压站综合楼西侧护坡回填土采用淤泥，需要更换回填土；

3、平单轴区域对桩的质量要求高，打桩单位需提高质量控制；

4、安装单位，这两天我们造价到了，就相关事宜我们好好谈；

5、外线单位，你们相关计划尽快落实，问题该暴露就暴露，该激化就激化，我们积极配合你们。

6、门口大理石尽快张贴、场地道路硬化和护坡尾项工作等尽快结束；

7、打桩单位要做好进场主道路维护；箱逆变平台基础尽快完成；

8、湖北电建下属施工单位，在讨要工资过程中情节恶劣，聚众闹事、并网时无理拉闸，到业主项目部拉横幅，随便吃拿业主人员食物和物品，对 业主和湖北电建造成极坏影响，我们已经给你们支付了宽余的工程款，问题还是没有解决好；

9、按目前你们施工进度，都要做到明年去了，现在下雨，再往后就是高温，望你们高度重视，制定应急计划，尽快完成项目全容并网；

10、湖北电建没有自己的专业电气人员，望尽快派专业电气人员到场；

11、现场所有增量部分，让监理到场确认，进行签证，到工程结算时进行增补； 12、T25、T26、T27 区平单轴施工要求很高，安装单位你们好好考虑一些，能否完成上述工作。			
主送单位	特变电工沈阳电力勘测设计有限公司、青海池腾电力自动化有限公司、安徽正元新能源有限公司、中电建湖北电力建设有限公司		
抄送单位	公安县通威渔光科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 公安县藕池镇监理部	发文时间	2020 年 07 月 10 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

工地例会签到表

[illegible]