

会议纪要

编号: JXM10-JL01-021

工程名称: 通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目

签发: 张健

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 07 月 31 日下午 3: 00
会议主持人	秦帮学		
会议主题: 现场安全文明施工、推动光伏施工进度。			
会议背景: 本工程例会, 各单位进行了本周施工情况汇报和下步工作计划安排; 业主单位领导作出相关指示和要求, 尽快落实现场问题解决, 加快光伏区施工; 监理提出现场相关问题和要求; 同时进行各方相关问题协调、解决, 达成共识, 形成会议纪要如下:			
会议内容: 打桩单位: 本周主要集中完成 T19-24 区箱逆变平台的搭设及补打支架、桥架桩; 平单轴区打桩完成 340 根; 施工道路的维护; 下周计划: 集中力量强平单轴区的施工进度。 外线单位: 本周主要集中完成办理跨越铁路的手续办理; 暂定于 08 月 03 日下午 3 点停电(具体时间等待通知); 跨越架搭设队伍于 07 月 31 日下午进场, 跨越架搭设现已完成 90%; 架线队伍于 08 月 02 日进场, 进行相关的施工准备; 升压站单位: 本周南侧护坡主体浇筑累计完成 80%; 南侧东段围墙主体浇筑完成; 大门门库粘贴电站标志完成; 配合运维人员进行土建电气安装消缺; 下周计划: 南侧护坡主体浇筑完成; 南侧围墙主体浇筑完; 配合运维人员消缺。 安装单位: 本周支架立柱焊接完成 660 根, 累计完成 177230 根, 总完成起 92.6%; 成套支架安装完成 70 组, 累计完成 1978 组, 总完成率 76.3%; 组件安装完成 14000 块, 累计完成 141198 块, 总完 61MW; 1*4 电缆施工完成 40000 米, 累计完成 336000 米, 总完成率 42%; 组串式逆变器安装 28 台, 累计完成 198 台, 总完成率 50.5%; 箱变吊装完成 3 台, 累计完成 15 台, 总完成率 62.5%; 下周计划: 支架立柱焊接完成 800 根, 累计完成 18030 根, 总完成			



由 扫描全能王 扫描创建

率 96.9%；成套支架安装完成 200 组，累计完成 2178 组，总完成率 84%；组件安装完成 20000 块，累计完成 161198 块，总完成 69.43MW；1*4 电缆施工完成 50000 米，累计完成 341000 米，总完成率 42.6%；箱变吊装完成 9 台，累计完成 24 台，总完成率 100%；组串式逆变器安装 36 台，累计完成 234 台，总完成率 59.6%；需要协调的问题：18-24 区箱变平台尽快交安。

常州正衡电力工程监理有限公司：

- 1、外线铁路跨越架搭设时，安全工作一定要落实到实处；
- 2、T24 区新进场的施工人员要做好培训；
- 3、环网接地施工需按图施工；
- 4、全场区安全文明施工有待提高；
- 5、合理、有效的安排施工人员，确保施工进度高效推进；
- 6、近期天气炎热，各单位做好防暑的相关工作；
- 7、上下班期间车辆载人过多，存在安全隐患；

公安县通威渔光科技有限公司：

- 1、光伏区安装完成区域，多余的材料及时清理出场；损坏的材料要上报业主单位；
- 2、场区堆放的材料注意防盗；
- 3、增补的材料要验收合格后才能使用；
- 4、打桩单位不能用桩铺路；
- 5、变更做好登记，统一上报，出变更单；
- 6、组织预验收，需业主、监理、施工单位一同到场进行；
- 7、全场区不能放松，要紧抓施工进度；
- 8、外线办理的跨越手续资料需上报业主、监理；
- 9、升压带电区域需加强安全工作场容、场貌需进一步提升；
- 10、安装单位施工进度有所提升，但安全文明工作有待提升；需加快集电线路的贯通工



作，其中相关实验尽快完成，施工需按图施工；

11、打桩单位箱逆变平台爬梯角度需按照图纸施工；

12、平单轴区桩基质量要求高，施工单位需紧抓质量，08 月底需完成平单轴区桩基施工；

13、08 月中旬通威公司组织建设工程标准化培训，08 月 08 日前，场区标识、标牌补齐；

14、外线跨越时，安全工作要加强，08 月 3 日需完成跨越工作；

15、平单轴区进度需加快；箱变桩、集电线路桥架桩需优先施工；

16、升压站 08 月 08 日需完成相关的收尾工作；带电设备注意安全防护；

17、升压站计量表与对侧计量表数据不一致，08 月 03 日停电时需排查该项问题；

18、根据 07 月 20 日关于施工单位提出费用增补及工作内容协议谈判会议纪要，07 月 31 日集电线 1 线：T1-T4 区、T11-T13 区完成，每滞后 3 天核减本次增补补总额的 4%，进行考核；

19、暂定 08 月 15 日通威公司组织建设工程标准化培训，现场安全文明工作需加强，监理需紧抓该项工作，发现未佩戴安全帽、光背、拖鞋、穿大裤头等按一人/次/500 元进行处罚；

20、组件螺丝个别紧固不到位；材料防盗工作一定要落到实处；破损材料要回收后上报业主单位；

主送单位	特变电工沈阳电力勘测设计有限公司、青海池腾电力自动化有限公司、安徽正元新能源有限公司、中电建湖北电力建设有限公司		
抄送单位	公安县通威渔光科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 公安县藕池镇监理部	发文时间	2020 年 07 月 31 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



_____ 会议签到表

[illegible]