

会议纪要

编号: TXM10-H01-023

工程名称: 通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 08 月 14 日 下午 3:00
会议主持人	张建忠		
会议主题: 落实防暑降温措施、推动光伏施工进度、做好预验收前自检工作。			
会议背景: 本工程例会,各单位进行了本周施工情况汇报和下步工作计划安排;业主单位领导作出相关指示和要求,尽快落实现场问题解决,推进光伏区施工进度,加快 2、3、4 集电线路全部并网及对带电区域进行必要的安全防护,预验收前施工单位必须完成自检;监理提出现场相关问题和要求;同时进行各方相关问题协调、解决,达成共识,形成会议纪要如下:			
会议内容: 打桩单位:本周完成支架桩完成 1086 根, 累计完成 21792 根。累计完成总量 95%, (计 104 兆瓦)固定区域完成。平单地块排水、场地平整。平单轴安装准备工作完成。 下周施工计划:平单轴打桩结束。平单轴区域道路维护立柱焊接完成 1000 个,接地环网开始,支架试装完成。需要协调:总渠排水,方便凉塘。 升压站单位:南侧围墙栏栅安装全部完成。站内、外道路及综合楼周边场区硬化完成。东侧铁艺大门安装完成。配合运维人员进行土建电气安装消缺。下周施工计划:场区内旗台安装完成,围栏喷漆完成。电动大门安装完成。配合运维人员进行统一消缺。 安装单位:支架立柱焊接完成 220 根,累计完成 17990 根,总完成率 96.7%。成套支架安装完成 75 组,累计完成 2133 组,总完成率 82.2%。组件安装完成 10000 块,累计完成 166478 块,总完成率 71.9MW。组串式逆变器安装 28 台,累计完成 244 台,总完成率 59.6%。1*4 电缆施工完成 30000 米,累计完成 376000 米,总完成率 46.4%。箱变吊装完成 3 台,累计完成 24 台,总完成率 100%。高压电缆敷设完成集 1 线完成,集 2 线完成,集 3 线 1200 米、集 4 线 1100 米。下周计划:支架立柱焊接完成 200 根,累计完成 18290 根,总完成率 9.4%。			



由 扫描全能王 扫描创建

成套支架安装完成 120 组，累计完成 2253 组，总完成率 90%。组件安装完成 20000 块，累计完成 186478 块，总完成 80.6MW。1*4 电缆施工完成 50000 米，累计完成 426000 米，总完成率 52.5%。组串式逆变器安装 36 台，累计完成 270 台，总完成率 68.8%。需要协调的问题：现场资金紧缺，请协调资金及时支付问题。9 区 2 根电缆桥架桩头过高影响安装，请及时处理。平单轴高压电缆桥架及时安装，影响整体高压电缆敷设完工时间。

常州正衡电力工程监理有限公司：

1、打桩施工单位：新员工进场必须进行报备、三级安全教育、按合同购买保险，做好平单轴施工准备，尽快完成平单轴箱变就位。

2、升压站施工单位：加快尾项工程施工，配合运维做好问题消缺，施工期间做好带电区域安全防护，保持好规定距离，杜绝事故发生。

3、安装单位：加快 T19-T24 区域施工，采取措施，以免影响整体并网节点。对已并网区域，加大消缺力度。环网接地要按图施工，接地电阻要进行测试，不得大于设计要求。分接箱支架位置要适当调高。做好成品保护，对吊装损坏的组件要进行 EL 测试，合格后才能使用。做好现场安全工作：上下班遵守交规，不得多人坐一辆小车，防止事故发生，做好防暑降温措施，调整作息时间，尽量避开高温时间段，保证充足的饮用水，带电区域做好安全防护，设置警示牌。

公安县通威渔光科技有限公司：

1、升压站尽快结束尾项工作，保质保量的完成升压站的预验收及移交工作；
2、平单轴施工，需试装一组，通知业主和监理方到场；
3、箱变平台锈蚀严重，需尽快完成防腐工作；爬梯不符合图纸设计要求，坡度需要放缓；

4、打桩单位预验收前需自检，自检完成后通知业主监理方进行预验收；

5、光伏区带电区域务必做好防护措施；

6、箱变底下电缆必须理顺后再进行下一步施工；

7、打桩单位需加快箱变就位（8 月 16 日前全部完成就位），桥架 20 日前完成；

8、光伏区立柱焊接不饱满、虚焊现象需要在预验收前进行全方面的自检消缺，重点对



T7、T8、T9 区进行整改;

9、光伏区集电 4 线路, 电缆敷设预先要进行测量, 要控制好余量;

10、打桩单位对平单轴区域安装新进场的员工保险需要加快购置;

11、尽快完成箱变送电前: 电缆头制作及耐压试验、电缆核相等工作;

12、通讯光纤在 8 月 18 日之前进行贯通, 18 日通讯厂家人员到场;

13、T16、T17, T19-T24 区需加快安装进度, 制定施工进度计划, 监理及时跟踪。

14、升压站尽快完成尾项工作和问题消缺, 尽快进行报验。

15、安装单位进度款, 下周一项目部再盯一下, 尽快发起流程。

主送单位	青海池腾电力自动化有限公司、安徽正元新能源有限公司、中电建湖北电力建设有限公司		
抄送单位	公安县通威渔光科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 公安县藕池镇监理部	发文时间	2020 年 08 月 14 日

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

[illegible]