

会议纪要



工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：JXM10-JL01-024

签发：张忠忠

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 08 月 21 日下午 3:00
会议主持人	张建忠		
会议主题： 推动光伏施工进度、提供施工质量，做好施工自检和问题消缺工作。			
会议背景： 本工程例会，各单位进行了本周施工情况汇报和下步工作计划安排；业主单位领导作出相关指示和要求，尽快落实现场问题解决，推进光伏区施工进度，加快 3、4 集电线路全部并网，对带电区域做好必要的安全防护，监理提出现场相关问题和要求；同时进行各方相关问题协调、解决，达成共识，形成会议纪要如下：			
会议内容： 打桩单位：支架桩完成 503 根，累计完成 22295 根。累计完成总量 97%，（计 106 兆瓦）固定区域完成。平单地块排水、场地平整。平单轴安装立柱焊接。接地极施工。箱变吊装完成。下周施工计划：平单轴打桩结束。平单轴区域道路维护立柱焊接完成 600 个，接地环网开始。需要协调：总渠排水，方便凉塘。成套支架协调到场方便开始安装。 安装单位：支架立柱焊接完成 310 根，累计完成 18300 根，总完成率 98.3%。成套支架安装完成 95 组，累计完成 2228 组，总完成率 85.9%。组件安装完成 8500 块，累计完成 174978 块，总完成率 76.23MW。组串式逆变器安装 36 台，累计完成 270 台，总完成率 68.8%。1*4 电缆施工完成 30000 米，累计完成 406000 米，总完成率 50.1%。高压电缆敷设完成升压站-14 区、14-15 区。下周计划：支架立柱焊接完成 298 根，累计完成 18598 根，总完成率 100%。成套支架安装完成 200 组，累计完成 2428 组，总完成率 93.6%。组件安装完成 20000 块，累计完成 194978 块，总完成 84.6MW。1*4 电缆施工完成 50000 米，累计完成 456000 米，总完成率 56.2%。组串式逆变器安装 36 台，累计完成 306 台，总完成率 78.1%。需要协调的问题：平单轴区域电缆桥架尽快安装，以免影响高压电缆敷设。			



常州正衡电力工程监理有限公司：

安徽元正新能源有限公司：

- 1、人员进场尽快报备，按合同购买保险，岗前进行三级安全教育，前期资料尽快上报；
- 2、立柱焊接要满焊；个别损坏的接地桩尽快修复。

安装单位：

- 1、通知单及各区域并网前检查的问题及时回复，闭环；
- 2、过路电缆敷设时必须穿管；
- 3、个别檩拖与斜梁的连接螺丝缺失；
- 4、升压站门口堆放的组件尽快移走；
- 5、加强现场协调问题的能力，及时落实农民工工资；
- 6、合理安排现场人力资源，加速光伏区施工进度；
- 7、资料必须与施工同步；
- 8、天气炎热，各单位做好防暑工作；

公安县通威渔光科技有限公司：

- 1、部分箱逆变平台爬梯坡度太陡，需要整改；
- 2、平单轴区立柱焊接要严格把控质量，做好自检，规范施工；
- 3、平单轴施工进度需加快，尽快增加施工人员，高压电缆敷设先可以放在地上，要做好保护措施；
- 4、驱动桩基一定要保证好标高一致；
- 5、并网前准备工作要做充分，提前做好电气试验、出报告、低压接地，电缆托架等工作完成后，按规范要求，具备条件才能并网；
- 6、安装单位要趁施工人员都在时，抓紧问题消缺；
- 7、管桩数量核实清楚，若数量不足及时上报；



8、物资移交清单施工单位要盖章； 9、支架污损、长期至于水中或泥土中，造成镀锌层损坏，若再次发现该问题，则根据监理工作联系单 TW-GAY-008 进行考核； 10、中电建湖北电力建设有限公司下周一之前就剩余的工作量和相应的施工计划安排及后期可能遇到的问题，组织会议讨论；若逾期未组织，则按合同考核； 11、“补充协议”尽快签字，如果逾期不签要明确回复，否则一切后果自负； 12、目前带电区并未移交运维，区域发生任何质量、安全事件由安装单位负责； 13、带电区域的消缺工作尽快进行，T11 区带电高压电缆尽快确定方案，确保现场安全，T16-T24 区施工过程问题，监理要跟踪，问题清单提交给施工单位尽快整改； 14、T21、T23 区施工方案简化，我们工程款并未扣除； 15、集电 2 线路，桥架损坏严重，电缆也有部分损伤，后期施工一定注意成品保护； 16、安装单位现场没有电气专工，给项目带来风险，例如 T3 箱变高压电缆头制作不规范，出了问题谁负责？你们要尽快确定电气人员到场时间， 17、螺丝紧固时，要规范，不能野蛮操作，； 18、部分施工结束的区域，尽快报验，后期消缺工作量很大；			
主送单位	青海池腾电力自动化有限公司、安徽正元新能源有限公司、中电建湖北电力建设有限公司		
抄送单位	公安县通威渔光科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 公安县藕池镇监理部	发文时间	2020 年 08 月 21 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



