

会议纪要

编号: JXM10-JL01-025

工程名称: 通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目

签发: 张建新

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 09 月 19 日下午 3: 00
会议主持人	张建忠		
会议主题:			
做好项目商业运行前质量监督检查准备工作, 加快光伏区施工进度, 做好施工质量自检消缺工作, 检查、落实安全措施。			
会议背景:			
本工程例会, 各单位进行了近期施工情况汇报和下步工作计划安排; 业主单位领导作出相关指示和目标, 监理提出现场相关问题和要求; 同时确定各方进度目标, 达成共识, 形成会议纪要如下:			
会议内容:			
安徽元正新能源电力有限公司:			
本周完成立柱焊接 137 根, 累计焊接 1734 根, 累计完成总量的 66%; 4*60 联动支架安装完成 7 台驱动, 累计完成 32 台驱动, 累计完成总量的 30%; 2P 支架安装 3 排, 累计完成 6 排, 累计完成总量的 33%; 2P 组件安装 300 块, 累计完成 1080 块, 累计安装 0.45MW; 累计完成总量 3.7%; (本周下雨量大, 导致施工进度严重受影响)。			
下周计划: 立柱焊接结束; 4*60 联动支架安装 30 个联动; 4*60 联动组件安装 10 个联动; 2P 支架安装 6 排; 2P 组件安装 1080 块。			
中电建湖北电力建设有限公司:			
本周完成: 支架立柱焊接完成 0 根, 累计完成 18320 根, 总完成率 98.5%; 成套支架安装完成 64 组, 累计完成 2394 组, 总完成率 93.8%; 组件安装完成 13930 块, 累计完成 212858 块, 总完成率 90.65MW; 组串式逆变器安装 10 台, 累计完成 280 台, 总完成率 71.4%; 1*4 电缆施工完成 60000 米, 累计完成 516000 米, 总完成率 64.4%、高压电缆敷设完成 16-17			



由 扫描全能王 扫描创建

区, 16-18 区。下周计划: 支架立柱焊接完成 150 根, 累计完成 18448 根, 总完成率 9.1%; 成套支架安装完成 100 组, 累计完成 2494 组, 总完成率 97.7%; 组件安装完成 15000 块, 累计完成 227858 块, 总完成 97.15MW4、1*4 电缆施工完成 50000 米, 累计完成 566000 米, 总完成率 78.6%; 组串式逆变器安装 36 台, 累计完成 316 台, 总完成率 80.6%; 高压电缆敷设完成 16 区-17 区, 16 区-18 区。

常州正衡电力工程监理有限公司:

1、安徽元正施工单位: 新员工进场尽快报备, 按合同购买保险; 场区开挖排水沟, 雨停保证无积水, 尽快恢复施工, 通知单问题尽快整改、回复。

2、湖北电建施工单位: 尽快贯通 3、4 集电线路, 具备 4² 电缆和交流电缆敷设的尽快施工; 光伏区环网接地要按图施工, 接地测试记录尽快报上来; 个别区域 4² 电缆正负极与逆变器不符, 尽快整改; 场区 4² 电缆穿管没有封堵; 桥架变形严重的要想办法处理; 做好安全措施, 规范临时用电, 安装漏电保护器; 不允许在场区内放明火, 做好秋季防火措施; 组件浸泡在水中的尽快采取措施, 做好成品保护; 解决好劳资纠纷问题, 不能因此而影响现场施工。

3、施工人员上下班要遵守交规, 做好安全措施; 加强安全文明施工, 做好新冠肺炎疫情预防措施。

公安县通威渔光科技有限公司:

1、做好项目商业运行前质量监督检查准备工作, 完善各自资料, 9 月 20 日前需要报审资料报监理、业主;

2、场区消缺量大, 问题不少, 对检查问题要跟踪、整改;

3、T1-T15 区做好工完料尽场地清;

4、清点场区材料, 需要增补的以联系单方式尽快报上来;

5、以后周例会正常召开, 没有通知还是定在周五下午 15:00;

6、制定施工进度计划: 1、安徽元正施工单位对平单轴区域 10 月 15 日前完成所有立柱焊接、支架安装, 到场 7MW 组件安装完成, 电气同步完成 7MW; 2、湖北电建施工单位 9 月 30 日前完成剩余 3、4 集电线路并网工作, 区域带电 35MW, 总并网容量达到 90MW, 10 月 10 日完成固定区域全容量并网工作;



7、10月1日双节前组织一次安全大检查。			
主送单位	安徽正元新能源电力有限公司、中电建湖北电力建设有限公司		
抄送单位	公安县通威渔光科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 公安县藕池镇监理部	发文时间	2020年09月19日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



