

会议纪要

编号: JXM10-JL01-026

工程名称: 通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目

签发: 张忠

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 09 月 26 日下午 3: 00
会议主持人	张建忠		
会议主题: 9 月 30 日前完成 3、4 集电线路并网工作, 对专家组检查问题各单位在 9 月 29 日前完成整改并回复, 推进施工进度, 加快光伏区问题消缺。			
会议背景: 本工程例会, 各单位进行了近期施工情况汇报和下步工作计划安排; 业主单位领导作出相关指示和目标, 监理提出现场相关问题和要求; 同时确定各方进度、质量目标, 达成共识, 形成会议纪要如下:			
会议内容: 安徽元正新能源电力有限公司: 本周完成立柱焊接 204 根, 累计焊接 2430 根, 累计完成总量的 100%; 4*60 联动支架安装完成 2 台驱动, 累计完成 34 台驱动, 累计完成总量的 31%; 2P 支架安装 0 排, 累计完成 6 排, 累计完成总量的 33%; 2P 组件安装 300 块, 累计完成 1080 块, 累计安装 0.45MW; 累计完成总量 3.7%; (4*60 联动单元 25920 块) 安装 745 块, 累计安装 745 块, 累计安装 0.31MW; 累计完成总量 2.87%; (本周下雨量大, 导致进度严重受影响) 下周计划: 4*60 联动支架安装 30 个联动; 4*60 联动组件安装 10 个联动; 2P 支架安装 6 排; 2P 组件安装 1080 块。 中电建湖北电力建设有限公司: 本周完成: 支架立柱焊接完成 0 根, 累计完成 18320 根, 总完成率 98.5%; 成套支架安装完成 40 组, 累计完成 2434 组, 总完成率 95.4%; 组件安装完成 3566 块, 累计完成 216424 块, 总完成率 92.06MW; 组串式逆变器安装 20 台, 累计完成 300 台, 总完成率 76.5%; 1*4 电缆施工完成 20000 米, 累计完成 536000 米, 总完成率 66.9%; 高压电缆敷设完成集电三线			



由 扫描全能王 扫描创建

15-16区。下周计划：支架立柱焊接完成150根，累计完成18470根，总完成率99.3%；成套支架安装完成100组，累计完成2534组，总完成率99.3%；组件安装完成10000块，累计完成226424块，总完成96.41MW；1*4电缆施工完成30000米，累计完成566000米，总完成率78.6%；组串式逆变器安装18台，累计完成318台，总完成率81.2%；高压电缆敷设完成升压站-27区。

常州正衡电力工程监理有限公司：

1、安徽元正施工单位：新员工进场尽快报备，按合同购买保险；支架、组件安装时去除泥巴；高空作业系好安全带；连日雨水，给施工带来困难，要想方设法克服困难，考虑灌水施工。

2、湖北电建施工单位：尽快贯通3、4集电线路，电缆头、耐压试验具备条件要尽快完成；光伏区环网接地要按图施工，接地测试时要报监理到场、见证；已检查的区域问题，尽快整改、回复。

3、做好临时用电安全措施，安装漏电保护器，杜绝事故发生；做好疫情防控措施，不能掉以轻心；质检组检查问题，按固定时间内完成整改、回复。

公安县通威渔光科技有限公司：

1、湖北电建在9月30日前完成3、4集电线路并网工作，否则将按2020年9月20日《关于对中电建湖北电力建设有限公司进度滞后的考核函》进行考核，同时后续会持续跟踪考核；

2、各单位对专家组商业运营前检查问题在9月29日前完成整改、回复；

3、连日下雨给施工带来困难，平单轴施工单位要有啃骨头的精神，制定新的施工方案，确保施工进度不滞后；

4、现场问题尽快整改，有点高压电缆还浸泡在水中，要尽快整改，组串间等电位接地线尽早完成；

5、平单轴已进行了设计变更，420W组件安装在T25区和T27区，留下11个逆变器容量和T26区安装440W组件。



主送单位	安徽正元新能源电力有限公司、中电建湖北电力建设有限公司		
抄送单位	公安县通威渔光科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 公安县藕池镇监理部	发文时间	2020 年 09 月 25 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



周自佳 签到表

[illegible]