

会议纪要

编号: JXM10-JL01-028

工程名称: 通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目

签发: 张建忠

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 10 月 23 日下午 3:00
会议主持人	张建忠		
会议主题: 推进固定、平单轴区域施工进度, 加快施工问题消缺, 加强现场安全管理。			
会议背景: 本工程例会, 各单位进行了近期施工情况汇报和下步工作计划安排; 业主单位领导作出相关指示和目标, 监理提出现场相关问题和要求; 同时确定各方进度、质量目标, 达成共识, 形成会议纪要如下:			
会议内容: 安徽元正新能源电力有限公司: 本周完成: 立柱焊接: 已完成, 累计完成 100%; 支架安装: 联动支架 (4*60 联动单元): 本周完成 12 个联动, 累计完成 63 个联动, 累计完成率 59%; 2P 支架安装 (2*90 联动单元): 本周完成 5 排联动, 累计安装 11 排, 累计完成率 61%; 组件安装: (1) 2P 组件安装: 25 区、27 区 (2*90 联动单元 420 组件 2160 块) 本周完成 540 块, 累计安装 1620 块, 累计安装 0.68MW, 累计完成 75%; (2) 联动组件: (4*60 联动单元 420 组件 16740 块) 本周完成安装 2010 块, 累计安装 3050 块, 累计安装 1.28MW, 累计完成 18%; (3) 2P 组件安装: 26 区 (2*90 联动单元 440 组件 1080 块); 本周完成 0 块, 累计安装 0 块, 累计安装 0MW, 累计完成 0%; (4) 联动组件: (4*60 联动单元 440 组件 12420 块); 本周完成 0 块, 累计安装 0 块, 累计安装 0MW; 累计完成 0%; 逆变器、控制箱安装: 本周逆变器完成 37 台, 累计 37 台, 累计完成 69%; 控制箱完成 100%。 下周计划: 4*60 联动支架安装 30 个联动; 4*60 联动组件安装 10 个联动; 2P 支架安装 6 排; 2P 组件安装 1080 块。			



由 扫描全能王 扫描创建

中电建湖北电力建设有限公司：

本周完成：支架立柱焊接完成 25 根，累计完成 18365 根，总完成率 98.7%；成套支架安装完成 52 组，累计完成 2500 组，总完成率 98%；组件安装完成 8020 块，累计完成 226840 块，总完成率 96.5MW；组串式逆变器安装 15 台，累计完成 350 台，总完成率 97.5%；汇流箱安装 18 台，累计完成 54 台，总完成率 100%；1*4 电缆施工完成 30000 米，累计完成 652000 米，总完成率 81.3%。下周计划：支架立柱焊接 100 根，累计完成 18465 根，总完成率 99.3%；成套支架安装 30 组，累计完成 2530 组，总完成率 99.1%；组件安装 6000 块，累计完成 232840 块，总完成 99.1MW；1*4 电缆施工 30000 米，累计完成 682000 米，总完成率 85.1%；组串式逆变器安装 36 台，累计完成 386 台，总完成率 98.5%；已完成区域的组件。

常州正衡电力工程监理有限公司：

1、中电建湖北电力建设有限公司：完成区域材料收集、归类、统计，缺少材料尽快增补；尽快完成 T20、T21、T22 并网工作；场区施工废料收集、管理；督促已完施工队，做好消缺工作；合理调配资源，加快尾项施工；做好现场安全管理工作，带电区域要有专人负责。

2、安徽元正新能源电力有限公司：进场施工人员尽快报备、进行三级安全教育、按合同购买保险；加快施工进度，制定行之有效的施工方案，增加人员；做好区域内安全管理工作，带电区域有专人负责，防止事故发生。

公安县通威渔光科技有限公司：

1、安徽元正必须尽快增加施工人员，制定确实可行的施工进度计划和行之有效的施工方案；

2、湖北电建要加强现场物质管理、统计、增补，加快施工进度；

3、湖北电建项目经理长时间不在现场，对周例不重视，将按合同、规范及例会规定要求执行，进行相应处罚；

4、做好现场安全管理措施，杜绝施工发生。

5、平单轴区域调试和固定支架区域消缺需要很长时间，要有成本意识，加快施工进度；

6、近期，尽快组织场区预验收。



主送单位	安徽正元新能源电力有限公司、中电建湖北电力建设有限公司		
抄送单位	公安县通威渔光科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司公安县 藕池镇监理部	发文时间	2020 年 10 月 23 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



