

会议纪要

编号: JXM10-JL01-029

工程名称: 通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目

签发: 张建忠

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 10 月 30 日下午 3: 00
会议主持人	张建忠		
会议主题:			
推进光伏区施工进度, 加快施工问题消缺, 加强现场安全管理。			
会议背景:			
本工程例会, 各单位进行了上周施工情况汇报和下步工作计划安排; 业主单位领导作出相关指示和目标, 监理提出现场相关问题和要求, 达成共识, 形成会议纪要如下:			
会议内容:			
安徽元正新能源电力有限公司:			
本周完成: 立柱焊接: 已完成, 累计完成 100%; 支架安装: (1) 联动支架: (4*60 联动单元) 本周完成 14 个联动, 累计完成 77 个联动, 累计完成率 71.2%; (2) 2P 支架安装: (2*90 联动单元) 本周完成 1 排联动, 累计安装 12 排, 累计完成率 67%; 组件安装: (1) 2P 组件安装: T25 区、T27 区 (2*90 联动单元 420 组件 2160 块) 本周完成 120 块, 累计安装 1740 块, 累计安装 0.73MW, 累计完成 80%; (2) 联动组件: (4*60 联动单元 420 组件 16740 块); 本周完成安装 2695 块, 累计安装 5745 块, 累计安装 2.4MW, 累计完成 34%; (3) 2P 组件安装: T26 区 (2*90 联动单元 440 组件 1080 块); 本周完成 0 块, 累计安装 0 块, 累计安装 0MW, 累计完成 0%; (4) 联动组件: (4*60 联动单元 440 组件 12420 块); 本周完成 0 块, 累计安装 0 块, 累计安装 0MW; 累计完成 0%; 逆变器、控制箱安装: (1) 逆变器完成 37 台, 累计 37 台, 累计完成 69%; (2) 控制箱完成 100%; 下周计划: 1、4*60 联动支架安装 30 个联动; 2、4*60 联动组件安装 10 个联动; 3、2P 支架安装 6 排; 4、2P 组件安装 1080 块。			
中电建湖北电力建设有限公司:			



由 扫描全能王 扫描创建

本周完成:1、支架立柱焊接完成 20 根, 累计完成 18385 根, 总完成率 98.8%; 2、成套支架安装完成 13 组, 累计完成 2513 组, 总完成率 98.5%; 3、组件安装完成 5618 块, 累计完成 232458 块, 总完成率 98.9MW; 4、组串式逆变器安装 34 台, 累计完成 384 台, 总完成率 97.9%; 5、1*4 电缆施工完成 30000 米, 累计完成 752000 米, 总完成率 93.8%。下周计划: 支架立柱焊接 100 根, 累计完成 18485 根, 总完成率 99.3%; 2、成套支架安装 38 组, 累计完成 2551 组, 总完成率 100%; 3、组件安装 6000 块, 累计完成 238458 块, 总完成 101.5MW; 4、1*4 电缆施工 30000 米, 累计完成 782000 米, 总完成率 97.6%; 5、组串式逆变器安装 8 台, 累计完成 392 台, 总完成率 100%; 6、已完成区域的组件、支架、高低压电气消缺。

常州正衡电力工程监理有限公司:

1、湖北电建: 全面统计场区材料, 缺失部分尽快增补, 督促已完成施工单位做好自检消缺, 做好防盗工作。

2、安徽元正: 进场施工人员尽快报备, 购买合同保险, 材料到场及时报验, 加快平单轴区域施工进度。

3、做好光伏区安全工作, 要有专人监管, 施工资料同步报验。

公安县通威渔光科技有限公司:

1、固定区域的消缺工作及时进行、立柱焊接要全面排查, 有问题的尽快整改;

2、湖北电建已完成消缺的区域尽快报业主、监理进行预验收;

3、湖北电建 4 平方缺少电缆及时增补到场;

4、场区施工废料及时清理;

5、提高施工质量, 对检查发现的问题及时消缺;

6、项目进入后期, 特别是平单轴区域高空作业, 要做好安全防护, 现场施工安全不得忽视, 安全管理不能松懈;

7、所到场的材必须上报给监理和业主审核;

8、4 平方电缆敷设时, 不要随意触碰 MC4 头, 当心触电, 机心不要接错;

9、平单轴区域施工严重滞后, 要加快进度, 后续未到组件, 业主李楠将到厂家跟踪。



主送单位	安徽正元新能源电力有限公司、中电建湖北电力建设有限公司		
抄送单位	公安县通威渔光科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司公安县藕池镇监理部	发文时间	2020 年 10 月 30 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



